

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

安全专题会议纪要

(第 48 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



安全专题会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-048

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 03 月 28 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全	

针对 2109 年 3 月以来全国各地相继发生的安全事故，为加强现场安全管理，由监理项目部组织施工单位进行了安全大检查，并召开了安全专题会议，主要内容如下：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

- 1、奥巴施工单位施工码头要有安全横幅标语，焊接预制桩的电线不允许乱拉乱放，电线需要架空。
- 2、伏光施工单位料场没有各类标识牌、警示牌及物料卡等，现场临时用电电线没有连接漏保，存在安全隐患；堆放预制桩的码头出现塌方存在安全隐患；现场电缆放置零乱，电缆线及空盘要归类整齐放置。
- 3、各分包单位各类材料要分类放置整齐，场地垃圾清理干净。
- 4、现场吊车吊运预制桩或其它材料时四周必须要有警示线。
- 5、外线组塔前要做好铁塔接地，施工中要对工人进行安全技术交底，高空组塔作业要有相关防护措施。

二、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、现场少数工人未系好安全帽帽带，各施工单位要求对工人安全交底到位。
- 2、发现吊车起吊中碰到空中原有电线，存在严重安全隐患，要求对吊车司机进行安全教育交底，并检查司机的操作证件是否合格。
- 3、发现光伏区少数作业船上材料堆放较多，存在安全隐患，施工单位需尽快处理。
- 4、伏光料场及码头缺少警示牌、隔离带、安全护栏等文明施工标志牌，要求施工单位立即整改。
- 5、现场少数工人救生衣已破损，存在安全隐患，要求施工单位及时更换。
- 6、现场临时用电电线禁止乱拉乱放，不符合的按规范要求整改到位。
- 7、光伏区电焊机要求有保护接地，下雨天设备要有保护措施，防止漏电。

8、琴棋变对侧施工时，要对施工人员进行安全交底，施工现场未发现警示标志。

9、外线组塔时要对工人进行安全教育及技术交底，工人要佩戴好安全帽、安全带等防护用具，否则禁止施工。组塔前接地要敷设到位，否则不允许组塔施工。

10、现场其它存在安全隐患处请施工单位自检并整改到位，以上发现的问题要求施工单位及时整改到位，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，各施工单位要做到安全文明施工。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、03、28

