

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

安 全 专 题 会 议 纪 要

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

二〇二〇年十月十九日



安全交底专题会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-20201019

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室		会议时间	2020 年 10 月 19 日
会议主持人	黄永革	会议主题	现场施工安全技术交底	

本次会议内容如下：

针对 2020 年 10 月 16 日吴泾项目人员发生一死一伤安全事故事件，结合本项目实际情况，对本项目工人进行安全技术交底，学习安全生产法禁令及相关安全规范等，进行安全教育考试，并对项目现场进行安全检查。主要内容如下：

一、常州正衡电力工程监理有限公司、孚尧电力公司：

1、现对现场所有施工人员进行安全交底培训，要求所有工人严格遵守此次安全交底内容进行施工，避免后期再发生类似安全事故。

2、现场电气施工要求工人做好安全防护措施，特别带电施工，必须佩戴好绝缘鞋、绝缘手套等，必须到运维开工作票要有专业电工证人员方可操作，所有用电设备要求检查合格后才能使用；

3、项目新来进场人员必须提供身份证给项目部备案，并要对进场人员做好相关安全教育培训工作。

4、现场施工人员必须佩戴安全帽、水上施工要穿救生衣、高处作业时工人要带好安全带，防止发生意外。

5、吊车进场要有吊车合格证及司机操作证，特殊工种作业要有特殊工种作业证，例如电焊工、电工证等要求上报项目部。

6、吊车吊运材料之前要求司机检查下吊车操作是否灵敏，检查钢丝绳或吊带是否断裂。吊运时四周需要有警戒线，防止路人进入施工区域。

7、光伏区每台电焊机要求配漏电保护器，要求一机一箱，配电箱及电焊机都要有接地。

8、临时用电电线禁止乱拉乱接，必须有配电箱及漏电保护装置。

9、现场材料区和生活、办公区要配备灭火器材，防止发生火灾。

10、雷雨、大雾、大风天气光伏区禁止进行施工。

11、对带电设备拉警示标识，非专业人员严禁进入。

12、严禁现场明火。

13、现场不符合安全规范要求的或有安全隐患的要求施工单位及时整改，整改合格后上报监理单位进行复查后才能复工。

二、对现场安全检查结果：

1、现场电焊机没有漏电保护器。

2、临时用电电缆线没有架空或埋地敷设。

3、电焊机及配电箱没有重复接地。

4、现场带电区域施工有工作票，审批人有资格证。

5、吊车吊带完好，没有损坏后违规起吊。

6、现场吊车制动系统灵敏可靠。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、10、19



会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 峰	正 衡 监 理		
刘 强	华 电 力		
陈 波	华 电 力		
王 磊	正 衡 监 理		
邵 永 海			
甘 为 良			
蔡 方 若			
刘 乐 冬			
孙 文 波			
孙 永 明			
王 永 良			
沈 永 军			
王 永 雷			
龙 建 国			
胡 新 建			
刘 玉 林			
崔 永 安			
常 松 松			
李 福 和			
陈 永 新			
周 飞			

会议签到表

[illegible]