

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：20180416

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、04、16
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 已落实			
本次会议内容： 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报： 本周天气情况，晴天五天，雨天 2 天。 升压站： 1、升压站场平定位及回填土基本完成，具备升压站施工条件 2、临水临电接入完成，施工人员及施工设备基本到位，具备开工条件 3、土建基础施工详图已提供，具备土建基础施工条件，电气一二次图纸还需进一步细化 4、设备订货已全部完成，计划 5 月 10 号左右站内电气设备陆续进场安装 光伏区 1、光伏区上周主要进行桩基准备工作，通过现场试桩，拟采用引孔桩及冲击桩配合进行施工，试桩完成进行桩基水平位移检测 2、光伏区的桩基布置及光伏组件布置图基本设计完成，首批桩布置图计划 4 月 18 号可以提供现场满足现场施工条件 3、组件及逆变器采购完成，并已确定了提供时间，首批组件计划 4 月 25 日到货，4 月 30 完成首批组件供货，逆变器 5 月 5 日到货总数量的 50%，5 月 10 号全部到货完成（具体到位时间已总包项目部的通知为准） 线路 1、线路 1#3#5#6#7#塔基基础开挖，其他塔基定点放线 二 、下周的工作计划 光伏区 1、场内道路铺设完成 50% 2、桩基施工完成 400 根，4 月 20 号全面开工，5 月 20 号完成首期 15 兆瓦（人员、设备数量视前期打桩情况安排） 升压站			

- 1、回填土完成 100%
- 2、人员、设备进场满足施工条件，临水临电完成，土建施工图纸完成。
- 3、配电房及二次房基础完成 95%，计划 4 月 24 完成。
- 4、主变基础、接地变基础完成 95%，计划 4 月 24 全完成。
- 5、SVG 设备基础、GIS 设备基础于 4 月 40 日全部完成
- 6、事故油池计划 5 月 10 日浇注完成
- 7、避雷针及门架基础计划于 4 月 30 日浇注完成
- 8、电气设备到货月 10 日陆续进场

线路

- 1、塔基基础定点放线全完成。
- 2、塔基 1#3#5#6#7#塔基基础开挖，钢筋绑扎及模板支护

三 、需要协调解决问题

- 1、目前项目主要设备、材料均订购、采购，但目前项目预付款尚未到位，请业主协调付款流程进度，为项目进度创造条件
- 2、下周总包项目部计划向组件、逆变器厂家、升压站电气设备商家发出正式供货通知，同时总包项目部计划按照资金流计划申请 40%的设备发货款支付发货，届时敬请业主协调支付发货款。

四、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、目前资料与工程未达到同步，积极整改
- 2、光伏区、升压站做好安全标语标牌
- 3、尽快落实打桩方案 进行光伏区的施工
- 4、根据现场实际情况，作出详细的进度计划安排
- 5、上报供货时间计划表及现有的施工图纸（图纸与现场矛盾时，及时沟通并处理到位）
- 6、完善施工人员的着装及安全物品的发配，加强技术交底
- 7、根据现场实际情况，如需赶工要采取实施可行的施工方案落实到位并保证施工人员安全
- 8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

五、 建设单位的总结及下周计划要求

目前线路、升压站顺利施工，光伏区施工进度严重滞后，施工方要尽量解决打桩方案，监理方督促并加大管理，要求各班组合理安排施工人员加快施工进度，各个班组要有计划进行，落实每天的工作量，要保质保量完成。

- 1、施工人员统一着装。
- 2、施工的各阶段的图纸上报业主及监理。
- 3、尽快落实光伏区的打桩方案，作出合理工期安排（人员、机械设备满足现场实际情况）
- 4、根据总进度计划，细化周、月进度计划的安排并上报业主、监理。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018. 4. 16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

2018.04.16

[illegible]