

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：20180430

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、04、30
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 目前施工预付款业主筹备中，部分已落实，计划召开详细的协调会议，共同为项目顺利进行创造有利条件			
本次会议内容： 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报： 本周天气情况，晴天 5 天，雨天 2 天。 升压站： 1、中控室基础、主变基础、SVG 基础、GIS 基础浇注完成，上周计划基本完成。 2、上周总包项目部组织天和电气安装人员项目现场召开了升压站电气安装、调试进度专题会议，明确升压站必须在 6 月 15 日具备倒送电条件。 光伏区 1、光伏区主要进行桩基施工工作，累计完成桩基 450 根 2、上周与业主、监理、分包单位现场确定了桩基桩顶标高事宜和光伏区的电缆敷设方式。 3、根据试桩结果，召开了专题会议，确定油菜花区域管桩长度原则上为 5.5 米，具体以设计图纸为准，如需调整桩长，必须征得业主、监理、总包共同商议为准。 4、光伏区支架、管桩、逆变器、箱变合同已签订，首批设备材料进场时间已确定，交货通知单已发函给相关供应商，确保总进度计划；首批 5MW 光伏支架计划 5 月 10 日到货，5 月 25 日全部交货完成，首批 9 台箱变计划 5 月 20 日到货，首批 5MW 光伏组件计划 5 月 20 日开始陆续到货，5 月 30 日首批 15MW 全部到货。 图纸供应 1、光伏区油菜花区域桩基点位图及桩长分不图已提供，可以满足现场施工需求 2、油菜花区域 8 个方阵箱变点位图纸、箱变基础结构施工图已提供，具备施工条件 3、光伏支架安装图厂家深化设计已完成，设计已确认，可以安排生产 4、升压站土建施工图、电气一次及设备安装图已提供，能够满足现场施工需求 线路 1、线路 7#、9#基础浇筑完成，8#、6#上料，2#4#5#基础开挖			
二 、下周的工作计划 光伏区			

1、桩基施工完成 2000 根，每天不少于 215 根，管桩每天不少于 250 根。

2、箱变基础完成 4 个

升压站

1、接地变基础完成

2、主变油池基础计划 5 月 10 日完成

3、消弧线圈基础完成

电缆井及管道施工完成 50%

线路

1、塔基 2#3#4#5#未开挖完成的继续开挖

2、塔基 6#、8#、浇筑完成

三、安全问题

1、现场安全问题陆续整改完成，但还要加强

2、现场安全责任到个人，必须落实到位

3、项目部的安全标准化继续执行，旗台等陆续完成

4、所需的安全资料明日提交给安全总监沈总

四、需要协调解决问题

1、截止本周预付款尚未全部支付到位，总包项目部无法及时向分包单位、设备厂家支付预付款，部分厂家已明确表示（管桩、支架、组件、逆变器）预付款和发货款不支付不发货，若预付款和发货款不能及时足额支付，光伏场区主要材料、设备无法按期供货现场，肯定影响本项目 6.30 并网节点目标。

2、本周总包项目部已向光伏场区、升压站主要设备厂家发出正式发货通知，总包项目部拟按照资金计划申报 40%设备发货款请业主协调支付

3、上周协调会确定桩顶标高按路为界为统一标高，经现场施工发现据此施工，有部分桩基出图达到 3.9 米（5.5 米桩基），为此，总包项目部建议按道路和水沟为界统一桩顶标高，以满足桩基出土高度基本满足 3m 要求

4、按照进度安排，下周开始箱变基础施工，按照计划 5 月 10 日将进行林地区域箱变施工，届时请业主协调林地苗木事宜

5、光伏场区所有材料、设备需要通过预制构件厂进入光伏场区，近日预制构件厂有人干扰材料、设备运输车辆通行，烦请业主协调。

6、升压站总平调整后，生活辅助用房位于目前进场道路位置，总包项目部计划待升压站主要设备进场后，开始生活辅助用房施工，届时烦请业主协调生活辅助用房场坪平整。

五、监理单位对现场提出建议及要求

1、升压站的下步计划重点，落实电缆预埋管、设备、电缆沟的结合，避免后续出现不必要的麻烦。

2、考虑升压站生活辅助房的位置，建议在不影响设备进场及安装的情况后再进行施工。

3、光伏区目前施工进度属于滞后阶段，但在可控状态，施工方要计划一份详细的进行计划节点表并跟踪督促人员、设备机械的进场。

4、目前升压站、光伏区安全标语标牌逐渐完善中，发现不足的地方继续改进为施工人员安全施工创造有利条件

5、施工过程中发现的问题或提前需要业主协调解决的问题，整理一份详细表的文件上报业主及监理

- 6、线路工期安排为5月10日所有基坑开挖完毕，5月15日浇注完毕。
- 7、总包加强分包管理力度，进行每个隐蔽工程的检查，检查合格后报监理、建设单位验收并留文字记录及数码照片
- 8、施工资料尽快落实完善后上报，不得因资料问题影响项目并网的因素。
- 9、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

六、建设单位的总结及下周计划要求

目前线路、升压站顺利施工，光伏区施工进度严重滞后，希望各参建单位为本项目顺利并网作出最大努力

- 1、现场施工过程中发现的问题或需要协调的问题整理一份资料上报
- 2、希望各参见单位为本项目顺利并网创造有利条件做出努力，但施工过程中不得出现一例安全事故，把现场遗漏安全问题整改到位。
- 3、在保质施工进度的同时，严把质量关并留资料。
- 4、光伏区尽快完善施工进度避免影响后续工序的同步进行。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2018.4.30

[illegible]