

会 议 纪 要

编号：20180507

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、05、07
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 部分问题已落实，不影响项目施工进度，目前积极协调处理中，共同为项目顺利进行创造有利条件			
本次会议内容： 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报： 本周天气情况，晴天 4 天，雨天 3 天。 升压站： 1、升压站所有基础浇注完成，电缆井及电缆管预埋完成约 80%。 2、站内 10kV 备用电源线路架设完成，10kV 站用变基础砌筑完成。 光伏区 1、光伏区主要进行桩基施工工作，累计完成桩基 850 根。 2、箱变基础开挖 2 个。 3、光伏区支架、管桩、逆变器、箱变合同已签订，首批设备材料进场时间已确定，交货通知单已发函给相关供应商，确保总进度计划；首批 5MW 光伏支架计划 5 月 10 日到货，5 月 25 日全部交货完成，首批 9 台箱变计划 5 月 20 日到货，首批 5MW 光伏组件计划 5 月 20 日开始陆续到货，5 月 30 日首批 15MW 全部到货。 图纸供应 1、光伏场区系统图、电缆埋地敷设典型断面图电子版本周已提供 2、光伏场区方阵初分图已提供，光伏场区油菜花区域 8 个方阵电缆清册已提供 3、升压站土建施工图、电气一次及设备安装图已提供，能够满足现场施工需求； 4、计划 5 月 10 日提供光伏场区所有施工蓝图电子版，5 月 15 日蓝图邮寄到施工现场 线路 1、线路 7#、8#9#基础浇筑完成，1#钢筋绑扎及模板支护，6#上料，2#4#3#5#基础开挖 二、下周的工作计划 光伏区 1、桩基施工完成 2000 根，每天不少于 215 根，管桩每天不少于 250 根。 2、箱变基础完成 4 个 升压站			

1、中空控楼构支架安装，电缆井砌筑，道路修整，设备进场线路

- 1、塔基 2#3#4#5#未开挖完成的继续开挖
- 2、塔基 6#、1#、浇筑完成

三、安全问题

- 1、现场安全问题陆续整改完成，但还要加强
- 2、现场安全责任到个人，必须落实到位
- 3、施工人员花名册尽快上报安全总监沈志平

四、需要协调解决问题

- 1、截止本周预付款尚未全部支付到位，总包项目部无法及时向分包单位、设备厂家支付预付款，部分厂家已明确表示（管桩、支架、组件、逆变器）预付款和发货款不支付不发货，若预付款和发货款不能及时足额支付，光伏场区主要材料、设备无法按期供货现场，肯定影响本项目 6.30 并网节点目标。
- 2、本周总包项目部已向光伏场区、升压站主要设备厂家发出正式发货通知，总包项目部拟按照资金计划申报 40%设备发货款请业主协调支付。
- 3、目前升压站还剩余 SVG 控制房、消弧线圈、接地变三个混凝土基础尚未浇筑完成，接到业主通知，上述三个基础需待国土部门完成土地拍摄后，方可进行浇筑，但拍摄的确切时间不能确定，总承包项目部计划下周完成 SVG 控制房、消弧线圈、接地变三个基础混凝土浇筑是否可行，请业主明确。
- 4、升压站总平调整后，生活辅助用房位于目前进场道路位置，总包项目部计划待升压站主要设备进场后，开始生活辅助用房施工，届时烦请业主协调生活辅助用房场平整
- 5、升压站地勘报告需要业主提供总承包方

五、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、升压站的下步计划重点，落实主控楼的构架施工，场区道路的修整，满足设备进场就位。
- 2、光伏区打桩滞后，桩基材料供应不足，备选第二家桩场，因雨水较多采用加班方式或增加机械，确保打桩速度满足后续施工条件。
- 3、施工中所有原材料的收集供货商资质、产品合格证及材料复检报告上报监理单位备份。（包括但不限于）
- 4、施工隐蔽工程资料未与工程同步，要做好记录并上报。
- 5、目前马上开展各项工序作业的开展，转序施工前进行验收。
- 6、施工质量严格管控，加强技术交底，打桩完成后出现个别桩偏离轴线。
- 7、后续将有大量设备进场，做好材料堆放位置并做好安全防护措施。
- 8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

六、建设单位的总结及下周计划要求

目前线路、升压站顺利施工，光伏区施工进度严重滞后，希望各参建单位为本项目顺利并网作出最大努力

- 1、两天之内，上报进度计划表。
- 2、光伏区 15 号蓝图到位，18 号进行图纸会审

3、光伏区配合内线人员进行终端电缆的埋设、长度的确认。

4、商讨实施可行的施工方案，把滞后的工程量赶超。

5、各参建单位辛苦了，为项目的顺利进展创造有利条件，但施工过程中严控施工质量、安全及资料的完善，确保 630 并网。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、5、07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



2018 0507

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
罗 建	阿 姆 壤 父		
沈 斌	华 东 院		
吴 川 宇	华 东 院		
刘 军	军 医 院		
李 金 梁	正 衡		
杨 根 宇	正 衡		
陈 峰	甘 肃 安 建		
陈 峰	甘 肃 安 建		
陈 峰	甘 肃 安 建		
同 率	正 衡		