

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：20180514

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工地会议室 | 会议时间 | 2018、05、14 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 李金梁   |      |            |
| 会议主题：<br><br>工程质量、安全、进度、资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |            |
| 上次会议问题落实情况：<br>部分问题已落实，不影响项目施工进度，目前积极协调处理中，共同为项目顺利进行创造有利条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |            |
| <p>本次会议内容：</p> <p><b>一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：</b></p> <p>本周天气情况，晴天 5 天，阴天 2 天。</p> <p><b>升压站：</b></p> <p>1、中控楼钢结构主体安装完成，全站防雷接地完成 90%，SVG 基础完成浇筑，电缆井及电缆埋管全部完成，消弧线圈及接地基础浇筑完成，进场设备为：主变、GIS 设备、构架、二次屏柜、UPS、加密设备。</p> <p>2、上周总包项目部组织省国家电网公司专家组人员和天和电力人员在杭州召开了二次安防系统审查及并网前的生产准备会。</p> <p><b>光伏区</b></p> <p>1、光伏厂区上周主要进行桩基施工工作，累计完成桩基 1432 根。</p> <p>2、光伏厂区支架已陆续进场 5MWp，管桩进场 1700 根。</p> <p><b>图纸供应</b></p> <p>1、土建图纸蓝图完成</p> <p>2、电器一、二次图纸蓝图完成</p> <p><b>线路</b></p> <p>1、线路全部浇注完成，除 3#4#5#塔基</p> <p><b>二 、下周的工作计划</b></p> <p><b>光伏区</b></p> <p>1、桩基施工完成 2000 根，每天不少于 215 根，管桩每天不少于 250 根。</p> <p>2、支架安装 2MW</p> <p><b>升压站</b></p> <p>1、中控楼钢结构、场区平整完成 80%</p> <p>2、主变安装完成 50%</p> <p>3、二次设备就位完成 100%</p> |       |      |            |

## 线路

1、线路 3#、4#、5#浇筑完成

## 三、安全问题

1、现场安全问题陆续整改完成，但还要加强

2、现场安全责任到个人，必须落实到位

3、施工人员花名册等资料尽快上报安全总监沈志平

4、施工前期资料、施工过程资料尽快上报，将进行资料不全进行经济考核。

## 四、需要协调解决问题

1、截止本周预付款尚未全部支付到位，总包项目部无法及时向分包单位、设备厂家支付预付款，部分厂家已明确表示（管桩、支架、组件、逆变器）预付款和发货款不支付不发货，若预付款和发货款不能及时足额支付，光伏场区主要材料、设备无法按期供货现场，肯定影响本项目 6.30 并网节点目标。

2、本周总包项目部已向光伏场区、升压站主要设备厂家发出正式发货通知，总包项目部拟按照资金计划申报 40%设备发货款请业主协调支付。

3、按照进度安排，下周开始箱变基础施工，按照计划 5 月 20 日将进行林地区域箱变施工，届时请业主协调林地苗木事宜。

4、升压站总平调整后，生活辅助用房位于目前进场道路位置，总包项目部计划待升压站主要设备进场后，开始生活辅助用房施工，届时烦请业主协调生活辅助用房场坪平整。

## 五、监理单位对现场提出建议及要求

1、升压站的下步计划重点，落实主控楼的构架屋面板施工，场区道路的修整及回填土，满足设备进场就位。

2、光伏区打桩滞后，要求施工单位采取有效的管控有段，力争滞后工程量赶超出来。

3、施工中所有原材料的收集供货商资质、产品合格证及材料复检报告上报监理单位备份。（包括但不限于），筹备桩试验及升压站所有设备的试验。

4、施工隐蔽工程资料未与工程同步，要做好记录并上报。

5、目前马上开展各项工序作业的开展，转序施工前进行验收，并留资料归档。

6、支架柱头焊接前进行技术交底并签字留记录。

7、后续将有大量设备进场，做好材料堆放位置并做好安全防护措施，做好高空作业的防护措施及安全交底，做好高温作业的药品配备。

8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

## 六、建设单位的总结及下周计划要求

1、施工中需要业主提供帮助的列出计划时间表。

2、加强设计单位的沟通协调，避免施工造成困难。

3、周进度计划表要表明未完成工程的原因、及下周补救措施，责任到人。

4、苗木土地问题暂定 5 月 20 号解决。

主送单位

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

|      |                |                  |
|------|----------------|------------------|
| 抄送单位 | 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 2018. 5. 14 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

