

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 20180517

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发: 郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、05、17
会议主持人	罗健		
会议主题: 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 业主罗健就目前工程施工情况组织召开会议并提出几点要求, 结合各参建方的发言归纳如下: 1、为了项目的顺利进展, 各参加方加强沟通协调, 出现问题后要及时汇报、及时解决形成闭环。 2、加强与设计单位的沟通, 避免影响工程进展, 为了工程的进展而做出变动需上报业主, 让业主了解变动此事便于后续发生问题主动协调等。 3、周进度计划表、月进度计划表要非常详细, 详细到某个节点工序开始时间、结束时间, 项目开工到结束哪些工作需要业主协调。(19 号上报业主) 4、目前工程已在陆续开展, 进场原材料、管桩试验、电气试验等要逐步完善, 达到与工程同步。(上报一份需要做试验的清单供业主选择, 具体在商议) 5、做好材料堆放位置的选择、保护, 光伏区管桩破碎的撤离现场。 6、高温天气的到来, 做好施工时间避开高温时间段。 7、光伏区的支架安装、组件安装等工作都属于高空作业, 做好施工人员的安全防护措施及人身保险。 8、技术协议尽快提交给业主、接地图纸尽快完成下发各参见单位, 总包跟踪督促。 9、箱变 20 号、逆变月底之前、组件 25 号之前到场, 容量 $\geq 5\text{MW}$ 10、施工单位提交的工程款申请本周五到账。			
主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、5、17

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

