

会 议 纪 要

编号：20180521

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、05、21
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 积极协调中			
本次会议内容： 一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报： 本周天气情况，晴天 5 天，雨天 2 天。 升压站： 1、土建基础除事故油池外全部浇筑完成，混凝土龄期均满足设备安装要求，中控楼及配电室钢结构基础施工完成，具备挡雨条件；电缆井和电缆预埋管全部施工完成，具备电缆敷设条件。 2、主变、GIS、35KV 高压盘柜、二次盘柜（还差四面盘柜）、电站直流系统、出线构架、二次电缆已全部到货；SVG、接地变和消弧线圈因设备厂家原因未及时到货，推迟到 5 月 21 和 5 月 24 日到货。 3、35KV 高压盘柜及已到货的二次盘柜全部安装就位，35KV 高压盘柜母排和柜顶小母线安装完成；出线构架拼装完成、GIS 和主变就位完成，因下雨天影响 GIS 和主变尚未开盖开始安装。 4、主变变压器油、GIS 六氟化硫气体、密度继电器和瓦斯继电器已送至相关部门进行检验。 光伏区 1、光伏区上周主要进行桩基施工工作，上周完成 750 根桩基施工，累计完成 2077 根。 2、光伏厂区支架截止至本周累计进场约 6MW。计划本月底到货数量达到 10MW，光伏电缆到货 10 万米，约为 5MW。 3、光伏区支架开始安装，上周约完成 0.5MW 箱变基础混凝土筏板浇筑累计完成 6 个，基础承台完成 2 个。 线路 1、所有线路浇筑完成。 图纸供应 1、光伏场区系统图和油菜花区域 8 个方阵的组串编号图已提供，图纸进度能满足现场施工需求，计划下周提供油菜花区域 8 个方阵的接地施工详图。			

2、升压站土建施工图、电气一次、二次图纸电子版均已提供，能够满足现场施工需求。

二、下周的工作计划

光伏区

1、桩基施工完成 1000 根。

2、支架安装完成 1.4MW，平均每天完成 0.2MW，不考虑雨天影响。

升压站

1、中控楼钢结构、站内接地网全部施工完成。

2、主变安装、GIS 安装、出线构架全部安装完成。

3、SVG、接地变及消弧线圈全部就位；35KV 母排安装完成，二次混凝土浇筑完成，具备高压试验条件。

4、二次电缆敷设完成，5 月 31 日接线全部完成，6 月 1 日具备站内调试条件。

5、站内网络通信光纤拉到位，与互联网接通。

6、直流系统完成充电，具备给高低压盘柜供电和调试条件。

线路

1、塔基塔材到货，并安装计划完成 3 基

三、安全问题

1、由于天气原因，项目部增加遮阳网。

2、施工人员上班前进行早班会并进行施工人员安全器具的检查佩戴情况。

3、做好雨季施工的防护措施，下雨施工前提保证施工人员的安全情况下可以施工。

四、需要协调解决问题

1、截止本周预付款和组件、逆变器发货款、光伏场区支架、电缆到货款及升压站主要设备到货款共计 33923128.6 元，实际只支付了 1000 万元，资金缺口达到 23923128.6 元，如本周总包项目部无法向组件和逆变器厂家支付预付款和发货款，组件和逆变器将不能按照计划在本月底供货到现场，可能直接导致本项目 6.30 不能按期并网，烦请业主协调尽快到款，以解项目燃眉之急。

2、下周总包项目部计划安排林地区域 10 台箱变基础开挖工作，但林地区域苗木尚未迁移完成，烦请业主在 5 月 25 日前提供 10 台箱变基础施工用地。

3、按照计划下周升压站需接通网络，烦请业主配合天和电力完成网络开户工作。

五、监理单位对现场提出建议及要求

1、随着时间的推移，临近并网越来越近，做好工期安排，本周内完成所有设备的就位及电缆敷设，月底前达到调试条件。

2、雨季的到来造成材料堆放的困难性，做好组件堆放位置，不得被水浸泡等安全隐患。

3、完善升压站二次接线图，依据接线图与施工相结合，出现问题立即整改到位。

4、目前施工资料严重滞后，监理通知单还未回复，现场问题形成闭环，资料也要形成闭环，尽快上报所有施工资料。

5、线路马上进行塔基组装阶段，做好所有安全、技术交底才可施工，提前上报特殊人员施工证书，持证上岗。

6、总包加强管控力度，保证顺利并网条件。尽快完善升压站场坪、接地、设备基础维修等工作。

7、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

六、建设单位的总结及下周计划要求

目前线路、升压站顺利施工，光伏区施工进度严重滞后，希望各参建单位为本项目顺利并网作出最大努力

- 1、并网节点组件完成量以 5MW，其他计划不变，但打桩实际进度严重滞后，做好赶超措施。
- 2、监理周报要体现出工程量未完成原因等因素。
- 3、离并网节点时间越来越近，各单位要严控加管控力度，相互配合共同完善此项目达到顺利并网条件。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018、5、21

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



