

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：20180604

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、06、04
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 积极协调中			
<p>本次会议内容：</p> <p>一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报： 本周天气情况，晴天 5 天，阴雨天 2 天。</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主变完成高压耐压试验、池壁、油池砌筑及底板的浇筑。 2、GIS 进出线瓷瓶安装完成，完成高压耐压试验。 3、SVG 就位完成，电抗器、隔离刀闸安装完成，仅剩异型风管的安装工作。 4、接地变及消弧线圈、调度数据网屏、故障录波屏、电度表屏、消弧线圈屏等设备及其二次盘柜已全部进场，并已完成电缆敷设，完成中间流程的二次电缆接线检查及查漏补缺工作，相关二次通信线缆压接工作及后台搭接工作正在进行。 5、相关土建工作正在陆续进行收尾、消缺，预计 6 月 10 日基本完成所有站内土建工作。 <p>光伏区</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、光伏场区上周主要进行桩基施工工作，上周累计进桩 1083 根，上周完成 443 根桩基施工，累计完成桩基 3283 根。 2、7 号、8 号方阵安装支架，累计进场支架 10MWP，安装 2.85MWP。 3、9 号、10 号、11 号箱变基础底部筏板及底板浇筑完成，1 号、2 号箱变全部完成。 <p>线路</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、所有线路铁塔组立完成 1、升压站目前土建、电气一次、电气二次图纸电子版已提供，满足现场施工条件。 <p>二、下周的工作计划</p> <p>光伏区</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、桩基施工完成 1000 根。 2、箱变基础施工完成 3 个。箱变进场 3 个，6 月 5 日进场施工。 3、电缆（交流、高压）完成 5MWP，6 月 5 日开始施工。 4、辅材（接地、过路管、PVC 等）完成 5MWP，6 月 1 日进场施工。 5、组件完成 1MWP,6 月 5 日进场开始施工。 			

6、逆变器完成 1MWP，6 月 7 日进场开始施工。

7、内线架通完成 100%，6 月 8 日内线电缆进场，本周内完成相应电气及土建施工。

升压站

1、中控楼钢结构外围彩板、门窗全部安装完成。

2、站内接地网全部施工完成。

3、35KV 母排安装完成，完成相应高压试验。

4、电气一次及二次电缆敷设、接线进行调试阶段的检查，及时完成确实内容。

5、站内调试及站内网络通信全部完成。

线路

1、所有线路架线完成。

三、安全问题

1、做好防汛、防暑物质的采购及施工人员的配备。

2、坚持每天上班前的技术交底会议照片发到微信群。

3、本月 6 月 10 号上午 10 点举行灭火演练活动。

四、需要协调解决问题

1、截止本周总包项目部总计收款 1500 万元，按照合同资金流计划，截止 5 月底应支付 42581696 元，资金缺口达到 27581696 元，进入六月份项目将涉及各供应商及分包单位的付款节点，烦请业主协调尽快支付后续款项，以保证本项目后续工程顺利推进。

2、按照升压站目前电气设备安装进度，站内预计 6 月 10 日可以调试完成，6 月 11 日可以具备与地调，省调对点条件，烦请业主明确临时光纤通讯通道的完成时间。

五、监理单位对现场提出建议及要求

1、升压站完善后续扫尾工程量，如场坪、道路、围墙、主控楼钢构、静电地板、空调风机等一系列。

2、升压站电气完成所有工程量并调试完成，截止时间为 6 月 10 号之前。

3、接地试验完成时间为 6 月 11 号。

4、线路本周务必完成所有导线的展放及终端电缆的施工，6 月 7 号配合光伏区把 9#终端电缆沟开完完成。

5、截止今日，施工资料严重滞后，组织相关负责人尽快完善资料并上报，不得因资料因素影响并网。

6、临近并网势必赶工，赶工的同时做好防护措施，给施工人员创造有利条件。

7、各参建单位相互配合共同完善并网手续。

8、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

六、建设单位的总结及下周计划要求

1、根据各参建单位所报施工节点计划，符合并网前完成，要考虑特殊情况，作出特殊情况下施工的防护措施。

2、相互配和、共同协调完善施工工程量，完善并网手续。

3、各参建单位的资料整理完善。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.06.04

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



