

## GFDZJBM09：会议纪要

### 会 议 纪 要

编号：20180709

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

签发：郭莹

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、07、09
会议主持人	李金梁		
会议主题： 工程质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况： 积极协调中			
<b>本次会议内容：</b> <b>一、 施工单位对本周工作的完成情况汇报：</b> 本周天气情况，晴天 2 天，阴雨天 5 天。 <b>升压站：</b> 1、上周三总包、监理、业主进行升压站站内尾工作及消缺项目进行了检查并形成消缺清单。 <b>光伏区</b> 1、光伏场区上周主要进行桩基施工 1920 根，累计完成桩基 7619 根，合计 15.935MW，其中油菜花区域 4823 根，林地 2796 根。 2、光伏支架上周进场 12.772MW，累计进场 27.772MW，上周安装完成约 1MW，累计安装完成 7.848MW。 3、组件截止上周累计进场 10.55MW，组件安装完成 3.805MW，累计安装完成 6.85MW。 4、1#--7#箱变高压电缆敷设基础完成，想接地施工基础完成。 <b>二、下周的工作计划</b> <b>光伏区</b> 1、桩基施工完成 2500 根。 2、光伏支架安装 7.2MW， 3、组件安装完成 7MW <b>升压站</b> 1、中控楼钢结构外围彩板、门窗全部安装完成。 2、站内接地网全部施工完成。 3、35KV 母排安装完成，完成相应高压试验。 4、电气一次及二次电缆敷设、接线进行调试阶段的检查，及时完成确实内容。 5、站内调试及站内网络通信全部完成。 <b>三、安全问题</b> 1、最近台风逼近，做好防汛措施，高温天气做好防暑措施。			

2、陆续新近的施工人员做好花名册。

#### 四、需要协调解决问题

- 1、现场土地仅能布置 27.772MW，距合同约定的 30.8448MW，差额 3.0728MW，7 月底本项目将基本施工完成，届时桩基础施工设备及支架、组件安装人员将陆续退场，烦请业主明确本项目一期工程是否增加组件安装容量，若需增容，请业主尽快提供土地，避免施工设备、人员二次进场，增加项目成本。
- 2、本项目桩基施工即将进入尾声，目前油菜花区域东南角矿坑，7#方阵南侧及林地水塘地块暂不具备桩基础施工条件，烦请业主尽快完成场坪工作。
- 3、按照项目资金计划，业主应在 7 月 10 号提供 2500 万资金用于支付组件发货款和光伏场区建安工程费，烦请业主协调银行尽快放款，为项目推进创造条件。
- 4.110kV 升压站目前土地问题，生活辅助房暂未施工，请业主明确本项目一期工程是否取消站内生活辅助房。

#### 五、监理单位对现场提出建议及要求

- 1、临近业主要求节点 720 更近一步，但光伏区工程有所滞后，要求施工单位合理安排施工人员、继续陆续进场并赶超滞后工程量。
- 2、工人进场做好技术。安全交底，不得盲目施工忽视安全、质量问题。
- 3、做好 7 月 11 号省调度并网月 6MW 的容量，按业主要求做好验收工程资料。
- 4、升压站按所发的质量消缺清单逐项整改，7 月 15 号复查。7 月 20 号再次整体验收。
- 5、线路同样做好消缺工程如铭牌、基础保护帽等
- 6、截止现在，监理资源投入满足项目现场实际需求

#### 六、建设单位的总结及下周计划要求

- 1、各参建单位的资料整理完善。
- 2、根据现有的施工情况属于滞后阶段，要求施工单位尽快落实施工机械、人员的进场，确保 7 月 20 号完成约 20MW 容量。

主送单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		
抄送单位	浙江阿波溪仑光伏科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、07、09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

