

会议纪要

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B14-001

签发：苗宇明

会议地点	办公室	会议时间	2018年5月30日
会议主持人	张良玉		
会议主题：安全事项交底			
会议内容： 会议监理单位负责人张良玉主持： 监理例会的时间商定在每周五4点，如有变动另行通知，有建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对本阶段的施工进度方面，安全方面，质量方面，存在的问题进行介绍并进行讨论。 总包单位负责人邹经理： 1. 要求施工单位对于现场施工人员的安全防护措施、安全和技术交底必须落实到位，施工人员都要求在每日安全记录表上签字。 2. 每周同安全员召开安全会议，并对生活安全方面（防火、防电等）进行不定期的安全大检查。 3. 要求施工单位明确每天的施工进度情况，每天工作任务结束后祥监理部、业主说明具体施工内容（日报）。 4. 施工单位对施工现场资料要及时整理上报。 监理单位负责人张良玉： 1. 施工现场人员进场必须正确佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带，现场发现安全措施没有做到位的，都予以处罚。 2. 抓紧开工前期资料整理、过程资料、进场材料的报审。 3. 在总进度计划基础上编制月进度计划、周进度计划以及落实方案。 4. 现场必须严格按图施工，前道工序验收完成后才能进行下一道工序。 5. 组件吊装过程要十分注意保护组件的完好，严禁单人背、抗组件，严禁			

踩踏。杜绝一切损坏组件的隐患，这是对业主负责也是对施工单位自己负责。

6. 现场施工的垂直脚手架及屋顶安全防护抓紧编制专项施工安全方案和所进场的支架材料报审监理部审批。

7. 请业主把本项目图纸尽快下发监理单位，方便我们编制前期监理资料和现场施工监管。

主送单位	隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	西安君能清洁能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年09月30日



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

