

安全及施工方材料报审会议纪要

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B14-003

签发：苗明

会议地点	施工现场	会议时间	2018年6月22日
会议主持人	张良玉		
会议主题：安全及施工方进场材料的资料			
本次会议内容：			
监理部：			
本次会议为确保项目高温天气安全施工，召开安全专项检查会议，夏季施工中各种不安全因素增多，为确保本工程顺利并网我监理部组织施工负责人对施工现场进行安全检查，严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针将安全生产放到第一位，通过现场整体排查，发现多处安全隐患，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，保证施工质量、安全同步并行。另外对于施工方进场材料的报审及现场设备的规范操作进行检查与记录。			
检查内容：			
1、施工现场工人安全防护用品使用情况，新进场施工人员未佩戴安全帽。 2、屋面是否有防暑措施，临时用电插盘是否关闭。 3、临时配电，配电箱盖锁具损坏。 4、逆变器支架的制作。 5、现场切割机、电焊机的规范使用。 6、新进场材料是否符合图纸设计要求。 7、进场材料是否有合格证及检验报告与数量。 8、规范材料摆放，不能影响厂区道路安全，现场增加安全标识。 9、更换后的组件是否为 300Wp。			
整改要求：			
1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督，			

进入工地必须正确佩戴安全帽；

2、屋面配备桶装水或者消暑用的绿豆汤另外施工前每人最好提前服用一支藿香正气水对工人的身体起到最大限度的保护作用，另外检查发现接线插盘在未使用的情况下必须切断电源，夏季干燥炎热如果不切断电源极易造成火灾隐患，由于彩钢瓦屋面包裹的为石棉燃点低即使隔着彩钢也容易起火，所以对于电源使用必须严格执行人走电分闸，另外屋面禁止抽烟如若发现一律禁止施工，屋面每隔 50 米配备一个灭火器以防火灾；

3、临时用电箱配备锁具已坏，配备好锁具防止无关人员或者不熟悉电的施工人员；

4、逆变器支架的切割要按照现场实际情况提前做出个样品与实际尺寸比对，另外切割注意对材料的保护以及防止尺寸上的浪费，焊接点的浮浆要用铁棍敲掉这样不影响防腐涂抹，另外对防腐部位不要有空气泡容易生锈；

5、切割机、电焊作业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻布袋接焊渣等；

6、新进场电缆材料与设计图纸不符已下发联系单 011；

7、新进场材料未见到检验报告与具体数量，施工单位尽快联系厂家上报资料；

8、材料摆放整齐，不影响厂区道路安全，另外警示标志也较合理；

9、由于相应地区性政策业主方要求施工方更换 290W 组件为 300Wp 组件，另外对于组件分为高、中、低三挡是否存在冲突的现象，要求施工方核实后方可施工。

要求施工方必须针对以上问题提出具体整改措施，与两日内整改完毕，如有异议请于收到当日向我部提出书面申请。

主送单位	隆基绿能光伏工程有限公司	
抄送单位	西安君能清洁能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2018.06.22 西安君能清洁能源有限公司 监理项目部

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全及施工方材料报审会议纪要签到表

日期: 2018.6.22

[illegible]