

会 议 纪 要

编号: SHPDDE-B11-001

工程名称：银川综合保税区分布式光伏电站项目

签发: 陈启荣

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 05 月 18 日
会议主持人	陈殿虎		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况：无			
本次会议内容： 一、 施工方对本周工程施工情况和下周工程施工计划和质量控制重点做了总结和汇报。 本周临时爬梯脚手架搭设，组件进场 100 箱；下周计划箱变及开关站基础开始施工，光伏支架进场，开始放线。设计问题详见 5.15 协调会议纪要，并于 5.16 现场与设计方进行了沟通，待图纸完善修改。安全方面，施工人员体检、保险及三级安全教育正在同步进行，施工时设专职安全员进行现场安全监管。 二、 监理对本周工程施工控制情况和下周工程施工控制计划和质量控制重点做了总结和汇报。 本周监理项目部每日对施工现场进行安全、质量巡视，并对临时爬梯脚手架搭设过程进行了安全旁站。督促施工方完善前期工程资料报审，强调材料、设备进场及时报审，设备进场开箱检查形成记录，取样送检时须告知监理现场见证取样送检，每道工序须严格报验程序。安全方面，提前做好防暑降温工作，施工人员进场时须正确佩戴安全用品，上下屋顶时须安全有序，屋顶施工时不得集中堆放材料，不得高空抛物，做到工完、料净、场地清。			

四、落实问题

无

主送单位	隆基绿能光伏工程有限公司 宁夏盛阳鼎益电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	宁夏君能清洁能源有限公司现场项目部		
发文单位	银川综合保税区分布式光伏电站 项目监理部	发文时间	2018 年 05 月 18 日

监理例会 会议签到表

日期: 2018.5.18

[illegible]