

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018. 04. 21

| 姓 名 | 工作单位             | 职务/职称 | 电话            |
|-----|------------------|-------|---------------|
| 孙 伟 | 东方日升             | 项目经理  | 180 8949 9553 |
| 阿 辉 | 东方日升             | 土建    | 17775348376   |
| 王 磊 | 青山纸业             | 项目经理  | 15044719996   |
| 张 钢 | .. ..            | 资料员   | 18586024761   |
| 高 磊 | .. ..            | 记录    | 15048772141   |
| 陈 彬 | 正衡监理             | 监理员   | 15700310403   |
| 张 斌 | 正衡理              | 监理    | 15461677939   |
| 王 磊 | 正衡监理             | 监理    | 15961046016   |
| 王 楠 | 正衡预 <del>算</del> | 资料员   | 17607905469   |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |
|     |                  |       |               |



由 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建



# 会议纪要

编号: WH-GCLH-001

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 04 月 21 日 15:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 邵亚伟 汪锦鹏  
监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋  
总包单位青山电器 亢志君 高 尚 张小铜

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 汪锦鹏

- 1、要求总包单位对施工地区进场道路进行硬化处理,方便人员及车辆进出通行。
- 2、要求总包单位对现场的办公环境进行优化处理,为工程管理人员提供良好的工作环境。
- 3、要求总包单位尽快联系设计院,然后交由业主单位。
- 4、要求监理单位在工程过程中总包单位对于需要报检的资料必须及时提交,对于后期补报的资料,监理单位一律不许签字,交由业主单位处理。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、要求总包单位尽快联系设计单位,施工图纸进场后交由业主单位技术部进行审查确认,由业主项目部盖章,然后总包单位进行施工。
- 2、要求总包单位尽快提交开工报审资料。
- 3、要求总包单位对新进场的施工人员进行三级安全教育培训。

三、 总包单位 亢志君 高 尚 张小铜

- 1、项目经理和公司领导沟通,联系政府部门批准后,尽快硬化。
- 2、尽快对现场的办公环境进行优化处理,达到办公要求。
- 3、尽快联系设计院出图后,交业主单位确认,然后进行施工。
- 4、施工过程中需报检的资料一定按时提交,由监理单位为进行审查确认。
- 5、尽快让资料员完善资料然后报监理项目部、业主项目部。
- 6、严格执行三级安全教育并进行考核,确保施工安全。



本表一式三份,参加会议单位各存一份,项目监理部存一份。

