

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2018.12.10.

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王明	乌海新	项目经理	1559336058
王庆	乌海新	工程师	1896767633
王明	乌海新	工程师	17775348326
李王	奇山电器		18167352663
王明	奇山电器		18697410302
王小明			13895253157
王工			18995035045
王明	施工现场		13274730186
郭凡		光伏场区	15006909677
李连		光伏场区	18255804455
王明	正衡监理		15170703898
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
王明	奇山电器	资料员	18586024761



会议纪要

编号: WH-GCLH-031

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王学东

会议时间: 2018 年 12 月 10 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升	王 鹏	汪锦鹏	王 庆	
监理单位常州正衡	王学东	王 栋		
总包单位青山电器	李玉军	刘 凯	李连柱	郭风涛
	郝永胜	张小铜	吕小涛	杨卫东

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、光伏区北区 5#-10#预计 12 月 30 日全部完成施工。
- 2、光伏区 1#-4#定于 12 月 11 日并网发电。
- 3、光伏区 27#、28#已全部完成施工。
- 4、光伏区敷设电缆要求施工单位做好电缆敷设记录。
- 5、要求总包单位做好光伏区施工资料, 送检材料尽快送检出具送检报告。
- 6、要求总包单位于 12 月 11 日提交冬季施工方案。
- 7、要求施工单位注意施工安全, 安全第一, 质量第二。
- 8、光伏区 5#-10#线路已全部接通。
- 9、光伏区锦浪逆变器缺少数据采集器。
- 10、光伏区组件安装角度按图纸设计要求进行调整, 要求施工单位先对 23#-26#进行调整, 然后调整 16#-22#。
- 11、要求施工单位尽快敷设高压电缆, 4mm² 线尽快挖电缆沟回填, 箱变接地尽快焊接, 完成后报业主、监理、总包三方进行检查后回填。
- 12、光伏区过路电缆必须进行穿管敷设。
- 13、要求施工单位出具光伏区施工计划, 23#-26#于 12 月 20 日完成, 16#-22#于 12 月 30 日完成。
- 14、光伏区汇流箱、逆变器尽快按照图纸设计要求进行整改。
- 15、光伏区电缆标识必须使用水泥桩标识。
- 16、限定于 2018 年 1 月 10 日停止施工, 2018 年 1 月 20 日撤场。

本表一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。



附:

