

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2019. 3. 4

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王林	正衡监理	资料员	17607905469
王海东	正衡监理	监理	15174703898
吕洋	青山集团		15849260095
张明			15047331174
李			1771677351
吴坤	安徽硕朗	资料	18910026902
李	各工队		13274730186



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-036

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发:

会议时间: 2019 年 03 月 04 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 冯 阳 张小铜 李志军 吴 坤

郝永胜

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、复工令定于 3 月 1 日, 要求各施工单位尽快进场施工, 光伏区分包施工队伍定于 3 月 10 日进场。
- 2、现场缺少光伏区修改区域施工图纸, 等待图纸进场。
- 3、光伏区料场遗失材料由分包安徽硕郎进行采购, 要求分包单位安徽硕郎尽快向业主单位提交采购材料的厂家信息, 并确定材料进场时间。
- 4、现接到业主通知, 东方日升质量检查部于 3 月 6 日进场检查, 要求各分包单位对光伏区施工环境进行整改, 材料规整, 垃圾清理, 必须严格按照规范进行整改。



- 5、现按照施工计划项目于4月底全部完成施工，进入消缺验收。
- 6、光伏区跟踪区域按施工计划与3月10日开始施工。
- 7、要求分包单位对监理单位提出的2018年遗留问题进行整改消缺，组件、支架、对穿螺丝等尽快整改，光伏区低压电缆敷设尽快规整敷设。
- 8、光伏区26区、跟踪支架区域低压电缆尽快敷设。
- 9、高压线路电缆井砌筑，要求安装井盖，电缆井里外抹灰，河道区域砌筑防洪坝。
- 10、要求施工单位对所有箱变基础周围场地进行平整夯实，并铺设级配砂石。
- 11、要求施工单位所有箱变基础尽快砌筑台阶。
- 12、要求施工单位对跟踪区域基础预埋件进行定位固定，预防预埋件与支架连接部位不匹配。
- 13、要求分包单位尽快安装连接光波预测系统。
- 14、要求施工单位施工资料必须与工程同步。
- 15、要求施工单位尽快提交光伏区耐压试验实验报告。
- 16、要求分包安徽硕郎对缺少的汇流箱设备尽快补齐。
- 17、要求施工单对现场所有施工人员的人员信息进行采集备案。
- 18、要求施工单位对所有施工人员进行三级安全教育，做好培训记录。
- 19、要求施工单位对所有施工人员做好安全技术交底，施工人员施工时必须配备安全帽等。
- 20、要求施工单位对光伏区现场材料把控，做好材料使用台账。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

