

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王鸣	东宁	项目经理	1519334258
马强	青山电器	项目负责人	1584926054
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
王学东	正衡监理	监理	15174703898
张树刚	青山电器	资料员	15047331174
王	青山电器	资料员	18147352599
吕飞龙	青山电器		18147352699
刘凯	青山电器		18147352575
李长平	安徽恒顺	资料员	15771677351
何贵川	青山电器	工程师	17775388306
郭凤涛	电器	施工	15006909677



会议纪要

编号: WH-GCLH-034

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王学东

会议时间: 2018 年 12 月 24 日 14:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升	王 鹏	汪锦鹏		
监理单位常州正衡	王学东	王 栋		
总包单位青山电器	冯 阳	郭风涛	李志军	李东广
	刘 凯	张小铜	吕飞龙	

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、光伏区北面区域预计于 12 月底完成全部施工。
- 2、为迎接质检站、供电局验收要求施工单位对光伏区场区内的垃圾进行清理,对光伏区所有材料(电缆、组件、支架等)进行规整、盘点数量。
- 3、要求监理单位与总包单位对光伏区施工量进行核对。
- 4、要求施工单位对光伏区施工材料进行安全存放,避免材料丢失,作好防盗工作。
- 5、要求施工单位做好光伏区电缆敷设记录。
- 6、现场已经进入冬季施工要求总包单位对施工人员的三级安全教育,做好安全教育记录。
- 7、为迎接质检站、供电局验收要求监理单位、总包单位做好资料整理工作。
- 8、现场开会决定项目于 1 月 10 日停止施工,各单位做好后续整理工作,1 月 20 日撤场。
- 9、要求总包单位与施工单位对光伏区围栏施工进行核对,于 12 月 24 日下午给与业主单位答复。
- 10、要求总包单位对现场进水损坏设备出具第三方检测报告,并且对进水设备重新进行编号,制作清单,于 1 月 20 日前提交业主单位。
- 11、现场开会决定 12 月 30 日集电线路送电,集电线路中间电缆头砌筑电缆井,要求施工单位尽快砌筑。
- 12、升压站 10KV 备用电源因设计院方案问题,现定于明年进行施工。
- 13、升压站水管可能存在破损问题,总包单位于 12 月底前完成检查修复。
- 14、光伏区部分区域支架存在斜撑、对穿螺丝未安装现象,要求施工单位尽快检查安装。

本表一式三份,参加会议单位各存一份,项目监理部存一份。



附:

