

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018.5.4.

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
邵元伟	东方日升	项目经理	18089499553
白锦以	东方所	建造师	17775348326
解军军	东方日升	建造师	13600613131
王明官	正衡监理	监理	15961046016
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
陈晓彬	正衡监理	监理	15700310403
张子强	正衡监理	监理	13461677939
王立军	青山电器	经理	13907260111
宋国生	青山电器		15847281658
张钢	...		18586024761
李翔	...		18255804455
王杰	青山电器	项目负责人	15044719996
高海	青山电器	项目负责人	15048772141



会议纪要

编号: WH-GCLH-003

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 04 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 邵亚伟 汪锦鹏 蒋宽宽
监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋
总包单位青山电器 王生来 高 尚 杨铁生 王 铭
李连柱 张小铜

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 汪锦鹏 蒋宽宽

- 1、每周一召开周例会,周五汇报施工进度订制下周工作计划。
- 2、要求总包单位于 5 月 10 日开始光伏区施工。
- 3、要求总包单位提交详细的三级施工计划,计划必须施工节点明确,如计划滞后要确定原因及责任划分。
- 4、要求总包单位施工过程中尽量保持现场原有地貌,注意环境保护,场地平整土地需向业主报审后施工。
- 5、要求总包单位尽快完成资料以及人员资质的报审。
- 6、要求总包单位尽快完成外线施工报审。
- 7、要求总包单位提供详细的报审手续流程。
- 8、要求总包单位设计代表入场,与业主及设计院进行对接。
- 9、要求总包单位进场材料必须在甲方材料进场前进场。
- 10、要求总包单位施工以业主、监理确定盖章的图纸进行施工。
- 11、要求总包单位尽快完成备用电源报备及安装。
- 12、要求总包单位举行项目开工仪式。
- 13、要求总包单位做好“五牌一图”的安装工作。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、要求总包单位提交现场设备、机械、车辆的年审及保险和人员的驾驶证、操作证。
- 2、要求总包单位尽快联系设计院,提交外线的塔和塔基图纸。



- 3、要求总包单位对外线、开关站、光伏区报审资料分开报审。
- 4、要求总包单位提交供货商的资质及进场材料的合格证和检验报告。
- 5、工程开工令必须具备开工条件后出，望总包单位尽快完善。
- 6、要求总包单位必须在图纸进场后施工，否则由此引起的质量问题由你单位自行承担。

三、 总包单位 王生来 高尚 杨铁生 王 铭 李连柱 张小铜

1、4月27日至5月4日工程完成情况：

- (1) 围墙毛石全部完成。
- (2) 4月30日完成生活用房基础垫层、基础、短柱的浇灌任务。
- (3) 5月1日围墙地梁全部浇筑完成，主控室设备基础垫层浇筑完成。
- (4) 生活用房放心回填至-700mm。
- (5) 5月2日完成主控室设备基础地板浇灌。
- (6) 生活用房地梁模板支护完成3/2。

2、5月4日至5月11日工程计划：

- (1) 生活用房整体结构模板支护完成。
 - (2) 主控室设备基础结构模板支护完成。
 - (3) 独立避雷针基础坑挖掘完成。
 - (4) 事故油池挖掘完成。
 - (5) 部分围墙砌筑。
- 3、5月5日向业主单位提供详细的施工计划。
 - 4、5月8号完成开工报审的资料。
 - 5、以组织施工队进场，5月10日开始光伏区桩基施工。
 - 6、三级施工进度计划，将重新编制后上报监理、建设单位。
 - 7、环境保护方案已上报监理单位正在审核中，光伏区场地平整将上报建设单位审批。
 - 8、资料正在逐步完善中，人员资质已报审监理单位。
 - 9、外线施工的管理资料将在近期上报。
 - 10、并网的报审手续正在办理中，流程表将在近期上报。
 - 11、已与设计单位联系，待设计院回复后将告知建设单位。
 - 12、我项目部的施工原材料已进场。
 - 13、经建设单位确认的图纸已打印，等待建设单位盖章确认。
 - 14、备用电源报备正在积极的推进。



- 15、“五牌一图”已完成安装。
- 16、新到现场机械、车辆的年审及保险正在收集。
- 17、外线塔基的的图纸已联系设计院出图。
- 18、光伏区基地项目已按单位工程上报报审资料。
- 19、供货商资质已交由公司采购部门索要。
- 20、现场施工严格按图施工。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

