

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2018. 12. 3

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
冯锦山	东方所	建造师	177 75348376
王庆	东方所升.	电气工程师	18947607433
王学东	正德监理	-、	15174703898
李士林	青山电器		13900736212
李学东	青山电器		18107352663
郭胜浩	电气	电气	15006909677
郝和胜	施工队	电.气	13274730186
张树军	青山电器	资料员	15047331174
王梅	正德监理	资料员	17607905469.



会议纪要

编号: WH-GCLH-029

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2018 年 12 月 03 日 10:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 汪锦鹏 王 庆

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 李玉军 张小铜 李志林 郭风涛

郝永胜

主持人: 汪锦鹏

会议内容:

一、 业主单位 汪锦鹏 王 庆

- 1、 光伏区 5 条集电线路全部并网。
- 2、 光伏区 4*10 组件 12 月 10 日并网 30MW, 12 月 15 日 49MW 全部并网。
- 3、 要求总包单位 12 月 03 日提供具体停电送电时间, 并且与供电局沟通是否可以延时送电。
- 4、 后台调试定于全部箱变通电后进行。
- 5、 光伏区监控、光纤尽快安装。
- 6、 升压站备用电源尽快与海金设计院联系, 出具施工方案。
- 7、 升压站光纤决定从一期工程迁一条线路, 现要求总包单位做施工报价提价业主单位。
- 8、 光伏区 12#跟踪区域现已下发工程暂停令, 施工单位仍在施工, 现要求施工单位于 12 月 03 日提交冬季施工方案。
- 9、 光伏区箱变所用钢筋、混凝土试块送检, 尽快提交送检报告。



10、项目要求安全施工做好安全文明培训，并且做好记录。

11、要求施工单位做好光伏区垃圾清理工作。

12、要求总包单位尽快提交竣工图纸。

二、监理单位 王学东 王 栋

1、要求施工单位尽快出具集电线路的耐压试验报告，提交业主单位、监理单位。

2、要求施工单位并网前测试光纤是否畅通，并且出具试验报告。

三、总包单位 李玉军 张小铜 李志林 郭风涛 郝永胜

1、外线对端间隔预计 12 月 04 日具备并网条件。

2、光伏区组件安装角度问题现正在复查，预计 12 月 5 日整改完成。

3、要求跟踪区域施工做好施工记录。

4、要求施工单位对光伏区已放低压电缆尽快敷设，对未敷设的电缆进行规整并做好保护工作，
于 12 月 05 日完成。

5、要求施工单位组件安装完成后整理现场，一经发现未进行整改将进行经济考核 1000 元/次。

6、要求施工单位尽快整改汇流箱、逆变器安装，并对线路接头进行齐整。

7、光伏区 13#、16#方阵交流汇流箱为进水设备无法进行安装，空开将尽快进行更换。

8、光伏区南区箱变电缆接头将于 12 月 08 日全部完成，预计 12 月 15 日全部送电。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

