

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李江山	东方时电力	副总经理	13873181695
王马		项目经理	1513342258
王新明		建造师	1777548326
王明	正衡监理	监理	15961046016
王志明	青山电业	施工	13904736212
李连起	- -	光伏区	18255804455
王强	青山电业	项目经理	18686025
王强	正衡监理	监理	1566893989
王新明	青山电业	资料员	18586024761
王海东	正衡监理	监理	15174703898
王楠	正衡监理	资料员	17607905469
王焕忠	青山电业		15598373504



会议纪要

编号: WH-GCLH-022

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 

会议时间: 2018 年 10 月 01 日 11:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 李江山 王 鹏 汪锦鹏
监理单位常州正衡 王明官 王学东 王 超 王 栋
总包单位青山电器 冯 洋 李连柱 李志林 张小铜
花换忠

主持人: 李江山

会议内容:

一、 业主单位 李江山 王 鹏 汪锦鹏

- 1、要求总包单位现场安排安全员监督,并且签署安全责任书,责任到人。
- 2、每周五下午两点召开监理例会,所有管理人员到场,若不能到场需提前通知监理单位,否则将进行经济考核。
- 3、要求总包单位对项目进行安全检查,做好书面文件,协助政府检查。
- 4、若项目现场发生问题,总包单位需及时向业主单位、监理单位上报。
- 5、总包单位对项目施工安全直接负责,是第一责任人,要求总包单位制定安全施工计划,施工要有安全技术交底,杜绝事故发生。
- 6、要求监理单位对项目进行三级安全监督,督促施工现场,若有问题及时通知整改。
- 7、要求总包单位对现场全部施工人员的上岗证、机械驾驶证,施工机械年审等进行审查存档,并进行安全教育培训考试。
- 8、要求总包单位现场车辆安全驾驶,皮卡车车斗禁止拉人。
- 9、要求总包单位施工资料与工程同步,检验批等及时上报监理单位进行审查。
- 10、要求总包单位每天如实上报施工日志,每天九点前上报,若虚报、不报则进行每次 1000



元的经济考核。

11、要求总包单位工程施工按施工计划执行，若无达到施工计划由监理单位下发监理联系单，若超过 5 天仍未达到，则进行 10 万元/天的经济考核。

12、要求总包单位施工质量进行自检，然后通知监理单位进行检查，才可进行下道工序，若无检查则进行 5000 元/次的经济考核。

13、要求总包单位现场施工注意环境保护，现场垃圾及时清理。

14、要求总包单位现场施工不允许浪费，要节约材料。

15、要求总包单位施工人员现场施工必须佩戴安全帽、安全带等，做好安全防护措施，保证施工安全。

16、要求总包单位安全员检查现场用电、用水，并做好安全检查记录。

17、要求总包单位现场材料必须储放安全，避免材料再次发生损坏，组件必须放置于托盘上存放，确保组件无隐裂无破损。

二、 监理单位 王明官 王学东 王超 王栋

1、要求总包单位各施工班组做好施工人员的三级安全教育，考试试卷及资料做好存档，并且为工人买好保险。

2、要求总包单位与分包单位必须配备现场专职安全员，项目负责人全权负责为主要负责人。

3、要求总包单位对现场施工人员做好安全技术交底，确保施工安全与工程质量。

4、要求总包单位安全员现场循环巡视，发现安全隐患及工人的违规行为立即进行整改。

5、监理项目部全员兼职安全员，发现现场安全违规行为直接进行经济考核。

6、要求总包单位现场施工机械必须经过年审并购买保险，施工运输及交通车辆必须有年检及保险，并且驾驶员有驾驶证。

三、 总包单位 冯洋 李连柱 李志林 张小铜 花焕忠

1、总包单位积极配合业主单位与监理单位工作。

2、总包单位与分包单位都配备安全员，进行现场监督。

3、现场施工人员全部佩戴安全帽，超过两米必须配备安全带才可进行施工。

4、现场每次班前做好安全技术交底。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

