

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2018.10.27.

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
李心	东方日升		15871181695
王	东方日升	项目经理	1551341058
白锦明	东方日升	土建师	17775348326
王庆	东方日升	电气工程师	13947607433
李峰	安徽恒朗	有证员	15771677351
李王	青山电器		
李峰	青山电器		1584260025
李志军	光伏区		13847750034
李海东	正衡管理		15174703888
王梅	正衡管理	资料员	17607905469
张钢	青山电器	...	18586624761



会议纪要

编号: WH-GCLH-025

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2018 年 10 月 27 日 10:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 李江山 王 鹏 汪锦鹏 王 庆
监理单位常州正衡 王学东 王 栋
总包单位青山电器 李玉军 冯 洋 张小铜 李志军
李志军

主持人: 王 鹏

会议内容:

一、 业主单位 李江山 王 鹏 汪锦鹏 王 庆

- 1、 业主项目部由王庆担任总工, 负责光伏场区施工安全、质量、进度及资料。
- 2、 业主项目部由汪锦鹏担任副经理, 负责现场材料及升压站、外线对端间隔施工的安全、质量、进度、供电等手续。
- 3、 要求总包单位升压站生活用房尽快完善, 于 11 月 3 日满足入住条件。
- 4、 要求总包单位升压站备用电源尽快安装。
- 5、 要求总包单位升压站避雷针尽快整改。
- 6、 要求总包单位对进水设备尽快维修, 对原编号做好记录且重新编号, 并且出具检测报告。
- 7、 要求总包单位对光伏区重新制定倒排计划, 主要施工光伏区北部区域, 11 月 15 日必须并网计划于 10 月 29 日报于业主项目部。
- 8、 要求总包单位尽快办理发电许可证等手续。
- 9、 要求总包单位将质检站并网验收记录、并网通知单报于业主单位。
- 10、 要求总包单位通知质检站进场检查。
- 11、 要求总包单位于 11 月 7 日完成所有箱变基础。
- 12、 要求总包单位尽快通知厂家尽快完成外线光纤的地调工作。
- 13、 要求总包单位尽快完成施工资料, 做到施工与资料同步。
- 14、 要求总包单位保存好进场图纸, 并尽快将图纸送往审图中心进行审核, 出具审图合格证。
- 15、 要求总包单位每天日报必须核实清除后如实上报。
- 16、 要求总包单位做好安全台账、安全记录等。
- 17、 要求总包单位做好人员备案工作, 并尽快送往派出所进行备案。
- 18、 现场甲供材料平垫下周进场。



- 19、要求总包单位。
- 20、要求总包单位光伏区北部施工区域必须全部并网。
- 21、要求总包单位现场村名阻工，约束好现场施工人员，不要与其发生冲突。
- 22、要求总包单位做好电缆台账、支架材料台账，缺少材料需提前上报业主单位。
- 23、要求总包单位现场施工人员必须佩戴好安全帽，现场安装组件建议搭建脚手架进行安装。
- 24、要求总包单位现场敷设低压电缆，电缆沟深度必须满足设计要求。
- 25、要求总包单位光伏区场区接地、箱变接地尽快开始施工，接地必须进行三面满焊且刷防腐漆，回填前必须上报监理单位进行验收。

二、监理单位 王学东 王 栋

- 1、要求总包单位外线终端塔电缆套管用槽钢进行固定且管口必须用防火泥进行封堵。
- 2、要求总包单位对外线所有塔螺丝进行复查，紧固螺丝、安装防盗帽。
- 3、要求总包单位外线所有塔基接地尽快连接，并且刷防腐漆。
- 4、要求总包单位外线 1#-2#区域电缆沟及所有塔架区域进行平整，地埋电缆区域竖立电缆桩。
- 5、要求总包单位所有地埋电缆区域必须竖立水泥电缆桩标识。
- 6、要求总包单位终端塔围栏尽快按图纸设计要求及规范进行安装。
- 7、要求总包单位光伏区箱变预埋件必须安装平整。
- 8、光伏区组件、支架安装螺丝必须紧固，要求总包单位尽快对已完成区域进行检查整改。
- 9、光伏区部分螺旋桩未安装对穿螺丝，要求总包单位在组件安装前必须完成对穿螺丝的安装工作。

10、要求总包单位对浇筑完成的箱变基础做好保温工作。

11、要求总包单位尽快对 23#-26#区域进行施工。

三、总包单位 李玉军 冯 洋 张小铜 李志军 李志军

- 1、升压站单体设备已调试完成，联动调试等待厂家进场。
- 2、外线线路已经开始消缺，外线光纤需要进行更换。
- 3、光伏区组件安装现已基本完成 4.4MW，箱变基础已完成 8 座。
- 4、现场因村民阻工集电线路无法进行施工，等待协调完成尽快完成施工。
- 5、光伏区 23#-26#箱变基础必须于 11 月 7 日前完成，13#-22#箱变基础尽量完成。
- 6、光伏区进水箱变于 11 月 28 日清理完成。
- 7、现场重新制定施工计划，光伏区北部区域必须于 11 月 7 日前完成施工。
- 8、升压站备用电源现等待设计院重新设计方案。
- 9、升压站大门 10 月 28 日进场进行安装。
- 10、光伏区甲供材料尽快进场。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

