

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2018.11.05

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
李江山	东方日升电力公司		13873181695
王 友	东方日升		18947607433
陈锦明	东方日升		17775348326
陈 强	青山纸业		15849260045
陈 钢	...		185 8602 4761
陈 强	青山纸业		13015447443
李 强	东方日升		13326731131
王学东	宣 理		15174703898
王 栋	正德监理	资料员	17607905469



会议纪要

编号: WH-GCLH-026

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2018 年 11 月 05 日 11:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 李江山 汪锦鹏 王庆 李继斌

监理单位常州正衡 王学东 王栋

总包单位青山电器 李玉军 冯洋 张小铜

主持人: 汪锦鹏

会议内容:

一、 业主单位 李江山 汪锦鹏 王庆 李继斌

- 1、 光伏区材料到货计划会后交予总包单位, 由总包单位合理安排施工人员进行施工。
- 2、 项目于 11 月 15 日并网发电, 要求总包单位光伏区所有高压电缆全部送电。
- 3、 要求总包单位光伏区北部区域箱变尽快完成, 项目于 11 月 3 日全部检查测试。
- 4、 要求总包单位重新制定时间进度表, 合理安排施工区域。
- 5、 现场施工关键节点必须由监理单位进行检查, 并做好记录, 才可进行下道工序。
- 6、 要求总包单位在施工工程中必须保证施工质量。
- 7、 要求总包单位主要施工光伏区北部区域、集电线路。
- 8、 要求总包单位尽快通知质检站进场检查。
- 9、 要求总包单位将并网通知单等报于业主单位, 尽快办理并网所需的手续。
- 10、 要求总包单位对进水设备出具出场检测报告。
- 11、 现场进水设备配件要求总包单位出具证明, 由业主单位进行采购。
- 12、 要求总包单位光伏区围栏尽快安装。
- 13、 升压站厂家已通知, 将尽快进场。



二、 监理单位 王学东 王 栋

- 1、 要求总包单位外线 1#-2#区域电缆沟及所有塔架区域进行平整，并铺设石子，地埋电缆区域竖立电缆桩。
- 2、 要求总包单位光伏区接地必须进行三面满焊并刷防腐漆进行处理后埋地，接地沟深度必须达到 70mm，并有影像资料保存。
- 3、 光伏区 23#、24#、25#箱变基础因道路问题未进行浇筑，要求总包单位尽快铺设光伏区 23#-26#区域道路。

三、 总包单位 李玉军 冯 洋 张小铜

- 1、 外线 1#、2#、9#、10#终端塔围栏于 11 月 8 日全部完成。
- 2、 外线对端间隔设备正在调试，于 11 月 10 日全部完成。
- 3、 升压站大门标识于 11 月 8 日完成。
- 4、 升压站综合用房中控台进行更换，于 11 月 10 日完成。
- 5、 升压站重新放置光纤，于 11 月 10 日完成。
- 6、 升压站避雷针进行整改，于 11 月 10 日完成。
- 7、 升压站取消临时电源，将直接申请备用电源。
- 8、 升压站综合用房采购清单直接与运维人员商定。
- 9、 要求业主单位尽快通知设备厂家进场。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

