

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

# 会议签到表

2018.9.17

| 姓 名 | 工作单位    | 职务/职称 | 电话          |
|-----|---------|-------|-------------|
| 蔡小伟 | 青山电业    | 副总经理  | 15941416777 |
| 李树才 | 日升电力    | 总经理   | 13874891621 |
| 王树才 | 日升电力    | 总经理   | 13805185661 |
| 肖 军 | 日升电力    | 总经理助理 | 15111382887 |
| 张 伟 | 日升      |       | 13847211888 |
| 王 伟 | 日升      | 助理    | 10593342858 |
| 王 伟 | 日升      |       | 15848260521 |
| 王 伟 | 正德监理    | 监理    | 15961046016 |
| 李 伟 | 日升电力运维部 | 班长    | 1536731131  |
| 王 伟 | 日升电力    | 技术员   | 17775348116 |
| 王 伟 | 青山电业    | 施工员   | 18697410302 |
| 王 伟 | 正德监理    | 资料员   | 17607905469 |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |



# 会议纪要

编号: WH-GCLH-020

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王明官

会议时间: 2018 年 09 月 17 日 11:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 苏红升 姜永辉 肖 军 王 鹏

汪锦鹏 李继斌

监理单位常州正衡 王明官 王学东 王 超 王 栋

总包单位青山电器 冀小林 张 跃 冯 洋 刘 凯

主持人: 苏红升

会议内容:

一、 业主单位 苏红升 姜永辉 肖 军 王 鹏 汪锦鹏 李继斌

- 1、光伏区现已完成 10.5MW, 未完成 44.5MW。
- 2、要求总包单位加紧施工 11 月 15 日须项目并网发电且冻土之前土建部分全部完成, 11 月 30 日须全部完工。
- 3、现场材料根据施工合同各方尽快采购到场施工。
- 4、光伏区剩余土地已具备进场条件且部分手续正在办理, 目前不影响施工, 需总包单位增加施工人员, 抓紧时间施工。
- 5、要求总包单位光伏区施工要配备专人, 每天监督管理, 确保工程质量。
- 6、光伏区料场因洪水造成材料损失, 按合同条款, 此损失由青山电器承担。
- 7、要求总包单位为运维人员提供一份图纸, 方便运维人员熟悉设备、线路及核对设备。
- 8、项目资料须跟工程同步进行, 总包单位尽快完善资料。

二、 监理单位 王明官 王学东 王 超 王 栋

- 1、要求总包单位尽快采购升压站内生活、办公设备, 尽快满足入住条件。
- 2、升压站及外线尽快整改消缺, 满足二次并网要求。

三、 总包单位 冀小林 冯 洋 刘 凯

- 1、外线于 2018 年 9 月 18 日开始消缺, 外线缺少的材料会尽快补齐。
- 2、对端间隔设备已订购, 预计 10 天内到货, 开始更换设备。
- 3、尽快按照业主、监理要求完成以上内容。

本表一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。

