

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018.4.27

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
邵西伟	东方日升	项目经理	18089499553
陈锦明	东方日升	土建工程师	17775348370
王明官	正衡监理	监理	15961046016
陈昭林	正衡监理	监理员	15700310403
张广钦	正衡监理	监理	13461677939
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
王生军	青电监	经理	13407964011
高商	青电监	负责人	15048772141
李铁生	——		15847281658
王锐	青电监		1504737775
李东松	——		18255804455
张松司	——		18586024761



会议纪要

编号: WH-GCLH-002

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 04 月 27 日 19:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升	邵亚伟	汪锦鹏		
监理单位常州正衡	王明官	张广钦	陈晓彬	王 栋
总包单位青山电器	王生来	高 尚	杨铁生	王 铭
	李连柱	张小铜		

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 汪锦鹏

- 1、按上次会议的要求总包单位执行力度不够, 现场临建及配套设施安装尽快完成。
- 2、要求总包单位明确现场人员编制(八大员)确保对施工现场的管理。
- 3、按照合同约定, 总包单位项目经理不能擅自离场, 必须经过业主同意方可离场。
- 4、要求总包单位 5 月 10 号必须完成 3MWp 的预埋件安装。
- 5、5 月 10 号支架进场要求总包单位派专人与业主对接, 核对数量进行保管, 确保材料不丢失。
- 6、要求总包单位尽快完成外线及并网批复, 确保 6.30 前并网。
- 7、要求总包单位施工进度计划必须细化到各个工序, 便于施工进度达不到施工计划而滞后的补救措施的实施。
- 8、要求总包单位在施工过程中做好环境保护措施。
- 9、要求总包单位做好备用电源的审批, 确保不影响现场施工。
- 10、业主要求每周一、周五召开会议, 确保施工现场的安全、质量、进度达到施工要求。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、监理现场巡视, 现场制模的木方、模板未作好防火措施, 要求总包单位尽快整改。
- 2、要求总包单位竖立安全警示牌, 配备专职安全员, 做好进场工人的安全教育。
- 3、要求总包单位提交现场设备、机械、车辆的年审及保险和人员的驾驶证、操作证。
- 4、要求总包单位尽快联系设计院, 施工图纸进场后交由业主单位技术部进行审查确认, 由业主项目部盖章, 然后总包单位进行施工。



- 5、要求总包单位尽快确定检测单位，提交检测单位资质，现场材料尽快送检，确保工程质量。
- 6、要求总包单位对监理单位下发的监理通知单必须在3日内尽快回复。

三、 总包单位 王生来 高 尚 杨铁生 王 铭 李连柱 张小铜

- 1、1、现场临建室内配套设施已完成。
- 2、八大员中缺少的管理人员将在近期配备。
- 3、项目经理离场一定征得建设单位的同意。
- 4、为保证5月10日完成3兆瓦的预埋件安装，我项目部全力以赴，尽力于5月10日完成建设单位要求。
- 5、我项目部将重新再次细化施工进度计划，保证按计划节点完成。
- 6、针对施工现场的环境保护，我项目部将编制相应的环境保护方案，来保护生态环境。
- 7、备用电源我项目部正在积极的协调。
- 8、现场木材加工场地已配备灭火器，并设专人巡视检查。
- 9、安全警示牌已竖立，对各个班组已完成安全生产三级教育。
- 10、车辆年审和保险及驾驶人员的证件我项目部将尽快上报监理部。
- 11、现有的施工图纸已经经建设单位技术部审核并盖章。
- 12、现场原材料将在近期内完成送检。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

