

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018.5.14.

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
邵永伟	东方日升	项目经理	18089499553
冯锦明	东方日升	建造师	17775348326
王明官	正衡监理	监理	15961046016
陈晓彬	正衡监理	监理	15700310403
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
张子钦	正衡监理	监理	1881672939
王杰	青山电器	项目经理	1544719996
杨铁生	nnnn		15847286196
张炯		资料员	18586024761
李树松	- - -	场区	18255804655
高嵩	————	土建	15048772161
段河	青山电器	技术岗	18713390657
吕君	青山电器	材料员	18147352699



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-005

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 14 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员:	业主单位东方日升	邵亚伟	汪锦鹏		
	监理单位常州正衡	王明官	张广钦	陈晓彬	王 栋
	总包单位青山电器	亢志君	高 尚	杨铁生	李连柱
		张小铜	段 河	吕飞龙	

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 刘 磊

- 1、要求总包单位尽快将临时用电电缆掩埋。
- 2、要求总包单位光伏区进场道路需要进行分层报验。
- 3、要求总包单位尽快完善办公区的配套设施。
- 4、要求总包单位尽快完成备用电源的报备及安装。
- 5、要求总包单位尽快和设计院沟通, 现场出具图纸后再进行施工。
- 6、5 月 14 日回复总包单位光伏区土地问题。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、开关站已进入高空作业要求总包单位必须做好安全、技术的现场交底, 确保施工安全及工程质量。
- 2、图纸已到场要求总包单位尽快按图施工, 与图纸不符的尽快整改补救, 确保工程质量。
- 3、要求总包单位光伏区的电气图纸及进场道路的平面图尽快落实并铺设好进场道路, 确保施工安全。
- 4、要求总包单位所购材料必须有出厂检验报告、合格证, 并与图纸设计相符合, 否则由此引起的质量问题由你单位自行承担。
- 5、要求总包单位尽快完善工程进度的报审, 确保如期并网发电。
- 6、要求总包单位尽快提交外线的施工时间及施工计划, 尽快开始施工。
- 7、要求总包单位尽快和设计院沟通, 光伏区电气图纸和箱变图纸尽快到场。

三、 总包单位 亢志君 高 尚 杨铁生 李连柱 张小铜



段 河 吕飞龙

- 1、现场进行整改，现场施工人员佩戴安全带、安全帽，每周召开一次安全会议，施工人员进行安全考核。
- 2、前期的施工所造成的不符，尽快整改完善。
- 3、光伏区的永久道路必须按要求施工，并达到质量要求。
- 4、外线图纸有一部分需要变更，5月15日报监理项目部外线报审资料，外线5月16日开工。
- 5、需要业主单位尽快完成土地问题，光伏区进行施工。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

