

项目名称：东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
何锦川	东方日升	土建工程师	17775348376
王明军	正衡监理	监理	15961046016
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
陈晓彬	正衡监理	监理	15700310403
张子敏	正衡监理	监理	150661677939
张子敏	青山电业		15847281658
张子敏		资料员	18586024761
王 磊	青山电业	项目经理	15044719996
李科主		场区	18255806655
李志军		场区	15771677351



会议纪要

编号: WH-GCLH-008

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 28 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 汪锦鹏

监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

总包单位青山电器 亢志君 张小铜 李连柱 杨铁生

李志军

主持人: 王明官

会议内容:

一、 业主单位 汪锦鹏

- 1、要求总包单位在 6 月 3 日前联系第三方检测机构进行螺旋桩检测、拉拔试验, 出具检测报告报审监理然后施工。
- 2、要求总包单位在 5 月 29 日前光伏区箱变图纸、排布图纸进场, 6 月 1 日前电气图纸进场施工。
- 3、要求总包单位联系设计院, 现场派遣驻场代表, 驻场代表进行光伏区排布。
- 4、要求总包单位对开关站、外线、光伏区做倒排计划, 每周一份计划, 施工量精确到每一天, 并且每天上报施工量。
- 5、要求总包单位尽快完成主变基础、箱变基础的施工, 养护期完成后设备进场。
- 6、光伏区螺丝、支架 5 月 29 日进场, 要求总包单位尽快安排人员进行施工。
- 7、要求总包单位做好外线采购计划, 材料报审监理单位。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、要求总包单位回复的监理通知单必须明确时间节点, 否则不予接收。
- 2、光伏区要求设计院派驻场代表是否已落实。
- 3、要求总包单位外线图纸进场后尽快施工。
- 4、因 630 并网, 要求总包单位必须尽快完成 10KV 备用电源的安装。
- 5、要求总包单位尽快联系第三方检测机构进行螺旋桩检测、拉拔试验, 出具检测报告报审监理然后施工。
- 6、光伏区现场施工部分螺旋桩打桩深度不够, 要求总包单位提供解决方案并进行整改。



- 7、要求总包单位尽快联系设计院，光伏区电气图纸、接地图纸、箱变图纸尽快进场。
- 8、因 630 并网，现工期紧张，要求总包单位对开关站、外线、光伏区做倒排计划，每周一份计划，施工量精确到每一天。
- 9、要求总包单位对主变基础、箱变基础做试块送检。
- 10、因 630 并网，现工期紧张，要求总包单位增加施工人员加紧施工。

三、 总包单位 亢志君 张小铜 李连柱 杨铁生 李志军

- 1、开关站主变基础已完成混凝土浇筑工作进入养护期，可以通知主变厂家进场测量，架构可以进行安装。
- 2、要求业主单位提供开关站设备到货时间，光伏区支架到货时间。
- 3、螺旋桩检测工作将在近期内进行。
- 4、我项目部将追踪落实光伏区电气、箱变、排布图纸进场时间，待图纸一进场我项目部立即组织施工。
- 5、我公司已和设计院沟通多时，设计院近期将给予回复。
- 6、倒排施工计划将在 29 日完成上报，每天的施工量按日报的形式发建设、监理单位。
- 7、光伏区箱变基础待图纸进场后我项目立即组织施工人员开始施工。
- 8、光伏区螺丝、支架进场后我项目部立即组织施工。
- 9、外线材料进场后我项目部立即上报监理、建设单位审核。
- 10、监理通知回复单我项目部再次上报监理部。
- 11、我公司已和设计院沟通多时，设计院近期将给予回复。
- 12、10KV 备用电源近期将有施工方案。
- 13、针对光伏区螺旋桩打桩深度不够，我项目部将请第三方检测机构进行拉拔试验，确定螺旋桩拉拔力是否符合设计要求。
- 14、我项目部将追踪落实光伏区电气、箱变、排布图纸进场时间，待图纸一进场我项目部立即组织施工。
- 15、倒排施工计划将在 29 日完成上报，每天的施工量按日报的形式发建设、监理单位。
- 16、主变基础待混凝土龄期达到时，我项目部立即送检。
- 17、施工现场已增加施工人员。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

