

项目名称: 东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018.5.18

姓名	工作单位	职务/职称	电话
邵永华	东方日升	项目经理	1808949953
商德亮	东方日升	电气工程师	13600613131
周锦明	东方日升	建造师	17775348820
王明官	正衡监理	监理	15961046016
王林	正衡监理	资料员	17607905469
张子强	正衡监理	监理	13461672937
王志强	青小电器	项目经理	15044719996
高商	青小电器	建造师	15044878214
张树刚		资料员	18586024761
李亚超		光伏厂	18255804455
张河		技术人员	18713390657
陈晓彬	正衡监理	监理	15700310403
张强	青小电器		15847281658



会议纪要

编号: WH-GCLH-006

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 18 日 14:40

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 邵亚伟 汪锦鹏 蒋宽宽
监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋
总包单位青山电器 亢志君 高 尚 李连柱 段 河
张小铜

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 汪锦鹏 蒋宽宽

- 1、要求总包单位提交书面外线施工滞后原因以及外线施工滞后的补救措施。
- 2、要求总包单位尽快报审外线资料, 材料、塔基等资料报审。
- 3、要求总包单位尽快提交三级施工计划。
- 4、要求总包单位尽快完成主变基础的施工, 在 5 月 27 日前上报业主单位。
- 5、要求总包单位在业主单位交付土地后尽快完成桩基 11 的施工。
- 6、要求总包单位尽快确定跨河床电缆线路的敷设方法。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、原定 5 月 15 开始外线施工现在未施工, 要求总包单位尽快确定开工时间。
- 2、要求总包单位尽快确定光伏区道路铺设及正常施工安装时间, 光伏区电气图纸尽快进场。
- 3、开关站综合用房的圈梁及顶板钢筋已开始绑扎, 水电施工人员及材料尽快进场, 所用材料设计院尽快回复。
- 4、现场施工人员安全帽佩戴不规范, 要求总包单位对施工人员进行安全教育, 再发现此类问题将下发罚款通知单。
- 5、要求总包单位尽快和设计院沟通, 设计院驻场代表尽快入场。
- 6、要求总包单位尽快报审光伏区、外线资料。
- 7、要求总包单位报审光伏区螺旋桩的材料检验报告及合格证。

三、 总包单位 亢志君 高 尚 李连柱 段 河 张小铜

- 1、外线工程将在近期组织开工。



- 2、外线图纸未到场，无法上报相应的管理资料、质保资料，
- 3、三级进度计划尽快报审。
- 4、主变基础已安排施工人员全力施工。
- 5、光伏区机械、材料材料5月10日已进场，待建设单位交付建设用地后我项目部立即组织施工。
- 6、电缆线路会后招设计院沟通。
- 7、光伏区支架排布图、电器图已到一部分，待建设单位交付建设用地后我方立即组织施工。
- 8、水电施工人员、材料将在5月20日前退场。
- 9、针对施工人员佩戴安全帽不规范的情况，我项目部安全管理人员将对施工人员讲解如何正确的佩戴安全帽。
- 10、和设计院正在洽商中。
- 11、光伏区和外线工程开工后我方将及时上报资料。
- 12、会后上报螺旋桩的检验报告及合格证。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

