

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
邵 友 伟	东方日升	项目经理	18089499353
靳 亮 亮	东方日升	施工经理	13600613131
王 静 以	东方日升	土建工程师	177 75348926
李 建 松	泰山电器	场区负责人	18255804455
王 四 官	正德行监理	监理	15961046016
王 静 东	正德行监理	监理	15174703998
张 子 健	正德行监理	监理	18661677939
陈 晓 彬	正德行监理	监理	15700310403
王 志 强	泰山电器	项目负责人	1544719996
朱 西 钊 生	~~~~~		15847281658
王 栋	正德行监理	资料员	17607905469



会议纪要

编号: WH-GCLH-011

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王明官

会议时间: 2018 年 06 月 15 日 14:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 邵亚伟 汪锦鹏 蒋宽宽

监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

王学东

总包单位青山电器 亢志君 杨铁生 李连柱

主持人: 王明官

会议内容:

一、光伏区

- 1、要求总包单位尽快完善光伏区过河床集电线路的图纸及手续办理, 抓紧时间进行施工, 确保 630 并网。(邵亚伟)
- 2、光伏区到升压站的气电线路尽快完成施工, 要求总包单位增加施工人员。(王明官)
- 3、光伏区 5#-10#箱变基础尽快完成施工, 要求总包单位增加施工人员。(王明官)
- 4、光伏区 5#-10#箱变基础墙体今天全部砌筑完成。(李连柱)
- 5、光伏区 5#-10#箱变圈梁明天制模绑扎钢筋浇筑一次完成。(李连柱)
- 6、光伏区电气已开始施工, 逆变器已开始安装。(李连柱)
- 7、光伏区 3 台集散式箱变 6 月 19 日到货, 6 月 20 日进场。(汪锦鹏)
- 8、光伏区 35KV 电缆 6 月 17 日进场。(汪锦鹏)

二、升压站

- 1、要求总包单位尽快提交升压站设备安装方案。(邵亚伟)
- 2、升压站电缆沟尽快开始施工。(王明官)
- 3、升压站主变油箱 6 月 18 日进场。(汪锦鹏)
- 4、升压站二次控制电缆今晚进场。(亢志君)
- 5、要求总包单位尽快完成升压站的设备安装。(汪锦鹏)
- 6、要求总包单位尽快完成升压站的电缆沟施工。(汪锦鹏)
- 7、要求总包单位尽快施工, 升压站 6 月 24 日具备调试条件。(汪锦鹏)

三、外线



1、外线塔杆基础地脚螺栓尽快送检。(王明官)

2、外线塔杆基础接地尽快安装。(王明官)

四、其它

1、为确保 630 顺利并网，业主、监理、总包三方尽快完善资料，确保质检站检查合格。

2、要求总包单位尽快完成现场的材料送检，出具检测报告。(王明官)

3、要求总包单位尽快打印光伏区图纸，交监理项目部。(王明官)

4、要求总包单位尽快完善施工图纸，盖章补齐。(汪锦鹏)

5、要求总包单位进场材料全部报监理项目部。(汪锦鹏)

6、要求总包单位提交光伏区、升压站、外线的完工时间及施工滞后的赶工计划措施。(汪锦鹏)



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

