

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表


姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 均	乌海宁升		15593302058
阿 强	乌海宁升		17775348370
李进柱	青山电器	光伏场区	18285804455
王 强	正衡监理	监理	15961046016
王 东	正衡监理	监理	15174703898
王 梅	正衡监理	资料员	17607905469
陈 彬	正衡监理	监理	15700310403
阿 强			



会议纪要

编号: WH-GCLH-017

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 

会议时间: 2018 年 07 月 20 日 14:20

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏 汪锦鹏
监理单位常州正衡 王明官 王学东 陈晓彬 王 栋
总包单位青山电器 亢志君 李连柱

主持人: 王 鹏

会议内容:

一、光伏区

- 1、光伏区已完成 10.538MW, 打桩 11496 根, 支架安装 958 组, 直流汇流箱安装 62 台, 交流汇流箱安装 27 台, 小逆变器安装 77 台, 大逆变器安装 3 台, 箱变安装 6 台。(李连柱)
- 2、要求总包单位尽快对光伏区至升压站的集电线路竖立电缆标识桩。(王明官)
- 3、要求总包单位对光伏区损坏的组件进行整理收集, 损坏组件条形码拍照做台账。(王鹏)
- 4、要求总包单位尽快对光伏区线缆管口进行防火泥封堵。(王明官)
- 5、要求总包单位尽快安装组件间接地跨接线, 确保雷雨天气组件不被击穿。(王明官)

二、升压站

- 1、升压站二次装修基本完成, 准备安装灯具。(亢志君)
- 2、要求总包单位尽快安装污水处理一体化设备, 并做好回填工作, 确保施工安全。(王明官)
- 3、要求总包单位尽快整改避雷针。(王鹏)
- 4、要求总包单位尽快浇筑站区道路, 完成后铺设石子。(王鹏)
- 5、升压站内临时用线乱放, 要求总包单位尽快进行整改。(王鹏)
- 6、要求总包单位尽快联系厂家, 设备安装人员尽快进场。(王明官)
- 7、要求总包单位尽快对主变进行鹅卵石铺设。(王鹏)

三、外线

- 1、16 号塔至 15 号塔电缆部分未穿管, 要求总包单位尽快整改。(王学东)
- 2、外线铁塔部分缺少螺丝防盗帽。(王学东)
- 3、外线 7 号、8 号、15 号、16 号铁塔固定电缆用铁丝固定, 要求总包单位用抱箍进行固定。

本表一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。

