

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2018.9.5

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王鹏	新.电话	经理	15593342658
王学军、王衡	正衡监理	监理	15170703898
王超	正衡监理	监理	1566893989
王凯	包清山刺器		18687410302
王洋	包清山刺器		1584926505
王小林	——		15949416777
李东柱	——	光伏场区	18255804455
王昭官	正衡监理		15961046010
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
王钢	青山电器	资料员	18586024761



会议纪要

编号: WH-GCLH-018

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 

会议时间: 2018 年 09 月 05 日 10:00

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏

监理单位常州正衡 王明官 王学东 王 超 王 栋

总包单位青山电器 冯 洋 冀小林 刘 凯 张小铜

李连柱

主持人: 王 鹏

会议内容:

一、 业主单位 王 鹏

- 1、要求总包单位与监理单位尽快对项目剩余施工项整理规整。
- 2、要求总包单位对外线整改施工前必须到运维部对接工作票。
- 3、要求总包单位整理光伏区料场材料将损失降到最小须本周日前完成, 并处理损失材料设备。
- 4、要求总包单位尽快对光伏区逆变器等设备进行清理, 检查是否损坏, 如有损坏协调尽快联系厂家进行维修。
- 5、要求总包单位尽快确定外线图纸进场时间、对端间隔设备进场及施工时间, 并提供工作计划表。

二、 监理单位 王明官 王学东 王 超 王 栋

- 1、要求总包单位尽快对开关站综合用房卫生间洁具、空调、厨房设备、中控台等设备工具采购安装。
- 2、要求总包单位尽快采购路牙石、方砖, 完成开关站的道路、场地施工。
- 3、要求总包单位在开关站进场道路口增加防水减震带。
- 4、要求总包单位尽快检修光纤, 确保光纤具备并网条件。
- 5、要求总包单位尽快确定外线图纸进场时间、对端间隔设备进场及施工时间、外线整改完成时间及并网发电时间。
- 6、要求总包单位项目经理必须常驻现场直到工程竣工为止。
- 7、要求总包单位尽快安排河床排水口的处理方法 (建议砌筑集水井高于河床 300mm, 确保无沙石堵住排水关口, 集水井 2 米*3 米, 深度为排水口下 1m)。



8、要求总包单位尽快清理外线电缆井内的污泥并加盖井盖。

9、要求总包单位尽快安装组件与组件间的接地跨接线。

10、要求总包单位尽快整理光伏区料场材料，补齐缺失材料。

三、 总包单位 冯 洋 冀小林 刘 凯 张小铜 李连柱

1、施工项目部重新确立班组，冯洋为项目经理，张小铜为总工，刘凯为施工员。

2、尽快完成光伏区料场的材料整理工作由刘凯负责，监理王超辅助。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

