

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

4月.12日.

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
孙 宁	乌海新	项目经理	1589342658
秦 皓			13610618718
王 东	正衡监理	监理	15174703898
解 伟	安徽硕朗	资料员	13314891375
郭 凡	电气施工		15006909677
王 栋	正衡监理	资料员	17607905469
王 伟	青山电器		18897410302
张 伟			18586024761
吕 皓	青山电器		18147352699
李 志		监理	18047327168



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-043

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 04 月 12 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏 秦晓冬

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 张小铜 吕飞龙 刘 凯 解志伟

郭风涛 李志林

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、光伏区图纸需要变更区域现正在设计, 现要求施工单位按现场实际情况进行施工。
- 2、现应设计技术要求, 光伏跟踪区组件改为两排进行试装, 记录现场实际情况, 向业主单位进行汇报。
- 3、要求施工单位将光伏区维修好的逆变器、汇流箱进行安装, 并对安装位置区域、SN 码进行统计记录, 上报。
- 4、因现场部分逆变器出现问题(设备警报无法正常工作), 应业主单位要求, 由监理、总包、分包对光伏区所有设备进行排查, 有问题立即整改。
- 5、光伏区 1500V 组件已开始陆续进场, 要求施工单位尽快安装, 并对安装错误的组件进行拆除, 改装到 11 区。



- 6、应业主单位要求，现场施工群发出的通知所有单位必须回复，若不回复进行 1000 元经济考核。
- 7、现场采购的支架配件、螺丝等已进场，要求各单位尽快整理统计数量进行对接。
- 8、光伏区 4*10 区域、3*10 区域支架、组件尽快安装，7 区 11 号监控因道路问题重新制作。
- 9、业主单位再次重申，若 4 月 15 日至 4 月 30 日项目全容量并网，项目所有罚款单全部撤销，若项目未完成则一切罚款不免。
- 10、要求施工单位联系厂家对现场进水损坏设备进行维修，并出具第三方进场报告，若未按时完成则由业主单位对所有损坏设备重新进行采购，所产生费用从工程款中扣除。
- 11、要求施工单位围栏施工前通知业主、监理、总包进行检查后才可施工，且围栏必须严格按照图纸进行施工。
- 12、要求施工单位尽快将场区中的标识牌进行安装，标识牌用铝塑牌。
- 13、要求施工单位尽快将场区 35KV 电缆桩进行竖立，电缆桩用水泥桩。
- 14、要求总包单位升压站消缺必须严格按照施工计划进行，若未完成进行经济考核。
- 15、要求施工单位光伏区河槽内电缆井、防洪坝，4 月 25 日前必须完场。
- 16、要求施工单位对以下问题进行消缺整改：部分箱变内爬梯未安装，部分设备连接线线管未安装，部分组件安装不顺直、不整齐，部分组件角度不符合设计要求（ ± 37.5 ），部分支架斜撑未安装，部分支架对穿螺丝未安装。
- 17、要求施工单位尽快提交采购材料生产厂家资质，并对现场材料安装区域进行记录。
- 18、应业主单位要求，升压站资料 4 月 20 日进行验收，外线、光伏区资料 4 月 30 日验收。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

