

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王明兵	乌海宁升	项目经理	15193361658
李时平	乌海宁升	电工	18513418498
于海东	正衡监理	监理	15176703898
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
郭凤海		电气施工	15006909677
郭子伟	乌海宁升	资料员	13514891375
吕飞龙	青山电缆	技术员	18147352639
田云鹏	中林泰建安	员工	13171319997



会议纪要

编号: WH-GCLH-049

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 07 月 01 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏 吴胜军

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 吕飞龙 解志伟 郭风涛 田云鹏

主持人: 王学东

会议内容:

1. 光伏区 3 台损坏的智能直流汇流箱, 现正在采购, 必须于 7 月 4 日进场, 要求施工单位设备进场后尽快安装。
2. 光伏区部分交流汇流箱空开、铜排须进行更换, 材料于 7 月 4 日进场, 要求施工单位先将损坏设备拆除, 空开、铜排进场后尽快完成安装。
3. 光伏区支架、组件消缺, 1-4 区、27 区、28 区、10 区北部 58 组、6 区后补区域尽快消缺整改, 于 7 月 30 日进行竣工验收。



4. 光伏区北区 5-10 区支架螺栓、配件安装、组件螺栓紧固，完成消缺后报业主、监理、总包进行验收。
5. 光伏区电气进行整体消缺，箱变内部连接线杂乱要求进行整理，光伏区送电后对所有电气设备进行排查消缺，并记录问题清单。
6. 要求总包单位对光伏区沙丘进行平整并做好植被保护工作，平整完成后尽快对场区内道路进行整改，且对所有箱变基础周围场地进行平整夯实，并铺设级配砂石，防止地面下沉，要求于 7 月 30 日前完成。
7. 光伏区部分箱变台阶发生沉降，现要求各施工单位进行整改消缺。
8. 要求各分包单位尽快对光伏区围栏进行整改消缺。
9. 光伏区北区电气设备进行整体排查，记录问题清单，于 7 月 15 日提交项目部。
10. 项目所有施工及消缺整改必须尽快完成于 7 月 30 日前完成竣工验收。
11. 项目所有涉及停电消缺项必须于项目送电前完成整改消缺，若未完成严格按照监理通知单 WH-TZD-048、WH-TZD-049 执行。
12. 经跟供电局申报，现项目未发电可以停电消缺，要求你单位对涉及停电消缺项进行计划并给出方案，然后通知运维申报停电进行消缺整改，因你方原因如果在项目发电之前未完成涉及停电整改消缺项及其它消缺项的整改消缺，而造成后期需停电进行整改消缺，将对你单位进行每项消缺项 10000 元（壹万元）的经济考核，并对所造成的发电量损失



进行双倍追缴。

13. 按照 7 月 30 日竣工验收条件制作项目倒排施工进度计划，增加施工人员及设备、材料，若因你单位原因未在 7 月 30 日完成竣工验收，所造成工期延误，甲方将会按照合同相关条款执行，并且造成工期每延误一天，甲方有权利对你单位进行 100000 元（拾万元）经济考核，同时双倍追缴发电量损失权力，因而造成的一切后果责任由你单位承担。
14. 要求你单位必须于 7 月 15 日之前完成全工程设备材料统计核对（按照甲方出库你单位数量统计安装量、剩余量、损坏丢失量、备品备件量），若未在 7 月 15 日完成统计核对，其甲方将自行按照相关技术文件进行统计核对，对于统计核对的结果你单位必须无条件承担，同时出现的差额量甲方将会按照当时采购价格直接在工程款中扣除。
15. 项目已接近尾声，但你单位施工资料进度未知，要求你单位必须于 7 月 25 日完成所有工程资料并与我方人员对接检查，尤其按照合同相关条款进行试验，给出相关试验报告，同时按照相关合同条款办理项目手续移交。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

