

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2019.03.30

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王明	乌海新	项目经理	1593342058
王锦山	乌海新	项目经理	17775348326
王海东	正德新监理	监理	15174703898
王林	正德新监理	资料员	17607905469
王林	青山电器		15147352515
吕飞龙	青山电器		18147352699
张永红	...		18586024761
张永红	硕定		18726009771
郭内昆	电器		15762317717
郭明生			
王少清			13895253157



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-042

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 03 月 30 日 15:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升	王 鹏	汪锦鹏		
监理单位常州正衡	王学东	王 栋		
总包单位青山电器	张小铜	吕飞龙	刘 凯	郭凤亮
	席秋凉	吕小涛	郝永胜	

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、要求施工单位光伏区箱变台阶浇筑混凝土必须符合图纸设计的强度要求。
- 2、光伏区组件、支架角度 (± 37.5) 调整, 要求施工单位于 4 月 15 日前完成整改。
- 3、因乌海 3、4 月季节风沙大, 光伏跟踪区施工时要求施工单位保证人员、设备、材料安全, 必要时停止施工。
- 4、高压线路电缆井砌筑, 要求施工单位于 4 月 5 日前砌筑完成, 未砌筑完成前要求安装防护栏、警示带, 电缆井要求安装双层井盖, 电缆井里外抹灰, 井内电缆头离地 30 公分, 河槽防洪坝砌筑 (按实际情况施工), 若 4 月 5 日前未完成砌筑则由业主单位另找施工队, 施工费用从工程款中扣除。
- 5、要求施工单位对光伏区所有箱变上锁, 业主、监理于 3 月 31 日进行检测, 发现一个未上锁则进行 5000 元 (伍仟元) 经济考核。
- 6、要求总包单位尽快提交光伏区资料 (材料、设备出场检验报告、合格证, 线路耐压试验报



告，材料送检，设备第三方检测报告等）及项目所需资料（监理通知单、强制性条文执行记录、项目划分表等）尽快提交监理单位进行审查。

7、光伏区采购支架配件（由分包单位采购材料4月10日前进场）进场后需进行抽检，提交出场检验报告，并要求标记出材料安装区域。

8、光伏区围栏基础施工前必须进行场平，尽快联系厂家进行试桩，做拉拔试验三方见证。

9、光伏区12区跟踪区出现破损的支架基础需进行拆除，重新进行浇筑，要求施工单位浇筑时校准基础预埋件。

10、光伏区剩余4920片（164箱）1500V组件要求施工单位存放时需覆盖篷布，防止风沙、雨淋导致组件损坏。

11、光伏区部分区域因风沙流动原因导致螺旋桩埋深不足，要求施工单位回填时，螺旋桩基础埋深必须符合设计要求。

12、要求施工单位于4月30日前对光伏区道路进行平整，所有箱变基础周围场地进行平整夯实，并铺设级配砂石。

13、要求施工单位组织施工人员按区域进行消缺整改，每天完成整改区域报业主、监理、总包，由三方单位进行检查验收。

14、现场光伏区进水维修设备逆变器、汇流箱必须进行第三方检测，出具检测报告由业主单位、监理单位认可后方可进行安装使用。

15、要求施工单位尽快统计进水损坏设备需维修的问题及更换部位。

16、要求施工单位对进水设备（逆变器、汇流箱、箱变）内部进行清理。

17、要求施工单位尽快对光伏区26号箱变内进水电路板进行更换。

18、要求施工单位光伏区过路电缆必须穿管，必须符合图纸设计要求。

19、光伏跟踪区支架厂家下周进场，要求施工单位配合安装。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附：

