

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2019. 6. 24

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王峰	新	项目经理	15174103898
王峰	正衡监理	监理	15174103898
王峰	正衡监理	资料员	1760905469
王峰	青海电建	项目负责人	15849260841
王峰	青海电建		18697410302
解志伟	正衡		18256021251
郭凤亮	正衡		15762317217
郭凤亮	正衡		18256021213
杜花堂			15147305691



扫描全能王 创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-048

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 06 月 24 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏 吴胜军

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 冯 洋 刘 凯 方时悦 解志伟

郭风亮 杜在堂

主持人: 王学东

会议内容:

1. 跟踪区支架现已进场, 要求总包单位尽快开始施工。
2. 72 台返厂逆变器今日到场, 为保证设备安全储放于项目部, 要求施工单位领取安装时做好记录 (设备编号、安装位置、领取人员、领取数量等), 并要求于 6 月 30 日完成安装。
3. 光伏区 3 台损坏的智能直流汇流箱, 现正在采购, 于 7 月 4 日进场, 要求施工单位设备进场后尽快安装。
4. 光伏区部分交流汇流箱空开、铜排须进行更换, 材料于 7 月 4 日进场, 要求施工单位先



将损坏设备拆除，空开、铜排进场后尽快完成安装。

5. 要求施工单位对以下问题进行消缺整改：部分箱变内爬梯未安装，部分设备连接线线管未安装，部分组件安装不顺直、不整齐，部分组件角度不符合设计要求（ ± 37.5 ），部分支架斜撑未安装，部分支架对穿螺丝未安装。
6. 要求总包单位对光伏区沙丘进行平整并做好植被保护工作，平整完成后尽快对场区内道路进行整改，且对所有箱变基础周围场地进行平整夯实，并铺设级配砂石，防止地面下沉。
7. 光伏区部分箱变台阶发生沉降，现要求各施工单位进行整改消缺。
8. 要求各分包单位尽快对光伏区围栏进行整改消缺。
9. 要求分包单位尽快对南区监控进行安装，保证监控正常使用。
10. 光伏区南区现有 2 个电缆井未盖板，1 个电缆井未抹灰，要求施工单位尽快整改。
11. 要求分包单位尽快对 9 区迁移 22 组组件、支架进行消缺整改。
12. 要求分包单位拆卸光伏区损坏未发电逆变器，尽快安排设备返厂维修。
13. 光伏区因河道变更的 25 组，螺旋桩于 6 月 28 日进场，要求总包单位尽快做好准备工作，6 月 28 日必须开始施工。
14. 要求分包单位尽快按照图纸设计要求对光伏区安装不达标的平垫进行更换。
15. 升压站问题现已完成一部分，现要求总包单位尽快对剩余问题进行消缺整改。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附:

