

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2019. 05. 22

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王亚明	东方日升	总监	15974133422
王亚明	东方日升	项目经理	15974133422
王亚明	东方日升	项目经理	18273862615
王亚明	东方日升	项目经理	1360613131
王亚明	东方日升	电气	18513418628
王亚明	正衡监理	监理	15174703898
王亚明	王亚明监理	资料员	17607905469
王亚明	青山电业	项目负责人	1584926045
王亚明	...	资料员	15047331174
王亚明	安得顺明		18256021201
王亚明	青电		1340726011
王亚明			13547711088
王亚明			15144416777



会议纪要

编号: WH-GCLH-046

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 05 月 23 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 吴高辉 向茂银 王 鹏 吴胜军

蒋宽宽

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 张 跃 冀小林 冯 洋 李志林

张小铜 方时悦 王生来

主持人: 吴高辉

会议内容:

- 1、业主单位工程部总监吴总、质量安全部向主管、设计部蒋主管进场检查指导工作。
- 2、会议汇总现场主要问题, 制定了乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目消缺计划。
- 3、现场确定问题解决时间, 且由总包联合现场负责人签字确认。
- 4、根据负责人确认整改完成时间, 由业主、监理严格把关, 每项缺陷未按时间节点完成整改, 每推迟一天罚款 50000 元 (伍万元整)。

本表一式三份, 参加会议单位各存一份, 项目监理部存一份。



附:



乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目消缺计划

序号	区域	整改内容	完成时间	负责人	备注
1	光伏区北区	组件角度调整及螺丝紧固、支架对穿螺栓、斜撑安装及螺丝紧固	2019.6.15	方时悦	
2		光伏区围栏施工	25日围栏施工完成	方时悦	
3		光伏场区道路平整	2019.6.10	方时悦	甲方围栏未
4		光伏区接地沟回填（5、6、7、8、9等区域）	2019.6.10	方时悦	
5		支架螺旋桩裸漏严重回填（6、4等区域）	2019.6.10	方时悦	
6		光伏区交流汇流箱维修更换	2019.6.20	方时悦	维修
7		光伏区逆变器维修更换	逆变器维修5天完成，到场区5天完成安装，后续有问题返厂	方时悦	
8		河道电缆井砌筑	停电后施工	方时悦	
9		场区剩余物资清点、垃圾清理	2019.6.15	方时悦	
10	光伏区南区	组件角度调整及螺丝紧固、支架对穿螺栓、斜撑安装及螺丝紧固	2019.6.15	李玉林	
11		光伏区围栏施工	围栏后五天	李玉林	
12		光伏场区道路平整	围栏后10天	李玉林	
13		光伏区电气消缺	2019.6.10	李玉林	
14		光伏区跟踪区施工	停电后施工	李玉林	
15		河道电缆井砌筑	停电后施工	李玉林	
16		交流汇流箱更换	6.10号	李玉林	
17		场区剩余物资清点、垃圾清理	组件安装完成	李玉林	
18	升压站	升压站土建、电气消缺	停电后施工	李玉林	

备注 每项缺陷未按时间节点完成整改，没推迟一天罚款50000元（伍万元整）

