

项目名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

会议签到表

2019.04.19.

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王明	乌海宁升	经理	151336108
吴晓军	乌海宁升	电气	18513418498
王学东	正衡监理	监理	15174703898
郭凤涛	电施工	电气	15006909677
王栋	正衡监理	资料员	17607905469
解伟	安徽项明	资料员	13514891375
孙胜	施工	电气	13274730186
王小平	施工	安装	13895253157
张如钢	青山电器		18586024761
王凯	青山电器		18697410302



由 扫描全能王 扫描创建

会议纪要

编号: WH-GCLH-044

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

签发: 王栋

会议时间: 2019 年 04 月 19 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位乌海宁升 王 鹏 吴胜军

监理单位常州正衡 王学东 王 栋

总包单位青山电器 张小铜 刘 凯 解志伟 郝永胜

郭风涛 吕小涛

主持人: 王学东

会议内容:

- 1、要求施工单位对以下问题进行消缺整改: 部分箱变内爬梯未安装, 部分设备连接线线管未安装, 部分组件安装不顺直、不整齐, 部分组件角度不符合设计要求 (± 37.5), 部分支架斜撑未安装, 部分支架对穿螺丝未安装。
- 2、要求施工单位尽快将场区 35KV 线路电缆桩进行竖立, 电缆桩用水泥桩。
- 3、要求施工单位光伏区河槽内电缆井、防洪坝尽快施工, 要求 4 月 22 日必须完成施工, 若未完成一个电缆井罚款 50000 元 (伍万元)。
- 4、现场低压电缆埋深不足, 要求施工单位严格按照图纸进行施工, 埋深必须达到 60CM。



- 5、光伏区 13#区靠近河道区域，支架、组件严格按照图纸进行施工。
- 6、光伏区跟踪区施工方案下周进场，要求施工单位尽快联系设计院出具图纸。
- 7、光伏区 9#、10#区图纸要求施工单位按现场实际情况进行变更，必须保证满容量。
- 8、要求施工单位对光伏区后续进场配件中不合格的配件进行更换，要求下周一前完成更换，否则罚款 10000 元（壹万元）。
- 9、应业主单位质量安全部下发文件要求：1、限青山电器在 2019 年 5 月 10 日前将厂家拟报废的所有直流汇流箱重新采购并安装调试完成。2、如果青山电器在限定期限前未完成上述事项，我部将出具工程设备质量处罚单，并扣压青山电器后续所有相关设备费用，扣押系数为该批设备采购总款项的 200%。
- 10、否则将由业主单位扣押系数为该批设备采购总款项的 200%。
- 11、光伏区 3*10 区域于 4 月底全部完成施工，4*10 区域 1#、6#、7#区域 4 月底完成施工，剩余 9#、10#区域 5 月 10 日全部完成施工。
- 12、光伏区围栏要求施工单位严格按照图纸进行施工，不得随意更改。
- 13、要求总包单位尽快对光伏区沙丘进行平整并做好植被保护工作，平整完成后尽快对场内道路进行整改，且对所有箱变基础周围场地进行平整夯实，并铺设级配砂石，防止地面下沉。
- 14、要求总包单位升压站资料 4 月 20 日进行验收，外线、光伏区资料 4 月 30 日验收。

本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。



附：

