

项目名称: 东方日升乌海 50MW 光伏发电项目

会议签到表

2018.05.07

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
邵 凡 伟	东方日升	项目经理	180 8949 9553
刘 磊	东方日升	电气工程师	18518409645
李连柱	青山电器	场区	18255804455
张小铜		资料员	18586024761
王 志 君	青山电器	项目负责人	15044719996
马 明 官	正衡监理	监理	15961046016
李 磊 强	青山电田		15847281658
张 广 颖	正衡监理	监理	13861677939
王 栋	正衡监理	资料员	17607905469
高 亮	土建负责	青山电器	15048772141



会议纪要

编号: WH-GCLH-004

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

签发:

会议时间: 2018 年 05 月 07 日 14:30

会议地点: 项目部会议室

参加人员: 业主单位东方日升 邵亚伟 刘 磊
监理单位常州正衡 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋
总包单位青山电器 亢志君 高 尚 杨铁生 李连柱
张小铜

主持人: 邵亚伟

会议内容:

一、 业主单位 邵亚伟 刘 磊

- 1、要求总包单位提交详细的三级施工计划, 计划必须施工节点明确。
- 2、要求总包单位施工过程中尽量保持现场原有地貌, 注意环境保护。
- 3、要求总包单位尽快完成开工报审资料以及人员资质的报审。
- 4、要求总包单位设计代表入场, 与业主及设计院进行对接, 提高图纸进场速度。
- 5、要求总包单位尽快完成备用电源报备及安装。
- 6、要求总包单位在 5 月 10 号前报审光伏区施工人员资质及光伏区施工计划。
- 7、现场因为土地、材料进场等原因光伏区定于 5 月 10 日开始施工外线定于 5 月 15 日开始施工。
- 8、升压站污水处理一体化要求总包单位提供污水处理设备的参数、生产厂家资质、设备出厂报告。
- 9、光伏区施工道路图纸、箱、逆变基础图纸及电气图纸于 5 月 10 日前进场。
- 10、5 月 9 日开发区管委会进场视察, 务必做好准备工作。
- 11、5 月 10 日举行开工仪式。

二、 监理单位 王明官 张广钦 陈晓彬 王 栋

- 1、要求总包单位需要监理现场验收时, 应提前通知, 否则由此引起的问题由总包单位自行承担。
- 2、要求总包单位尽快联系设计院, 开关站、光伏区图纸尽快进场。
- 3、要求总包单位必须在图纸进场后施工, 否则由此引起的质量问题由你单位自行承担。



三、 总包单位 亢志君 高 尚 杨铁生 李连柱 张小铜

- 1、5月11日前向业主单位提供详细的三级进度施工计划。
- 2、光伏区施工不进行场区平整尽量保持原有地貌。
- 3、已与检测单位沟通二检测试验报告将在5月10日上报。
- 4、开工资料及施工检验批已报验监理单位审批中。
- 5、设计代表入场办公已和设计公司积极的沟通中。
- 6、备用电源设计院正在设计中。
- 7、光伏区施工人员资质5月10日前完成上报。
- 8、外线工程预计5月15日开始施工。
- 9、升压站污水一体化处理设备参数待我项目部将会在近期向公司索要。
- 10、今后工序验收将会提前通知监理人员验收。
- 11、我项目严格按照到场施工图纸组织施工。



本表一式三份，参加会议单位各存一份，项目监理部存一份。

