

会 议 纪 要

工程名称: 滁州德轮橡胶 5.8MW 分布式光伏发电项目

编号: DLXJ-ZH-LHJY-001

工程名称: 德州德北橡胶 3.0MM 芳纶式无惧发 7 页

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.04.25
组织单位	项目指挥部	主持人	寇海涛
会议议题	就项目开工前施工准备工作及需协调问题进行商议; 项目施工安全、质量、进度、现场管理等做出了安排部署。		

会议主要内容:

本次会议是本项目第一次工地例会。业主对项目施工安全、质量、进度、现场管理、和监理工作等提出了总体要求。监理单位就监理工作做出了安排和布暑。施工单位就项目进展情况做了简单汇报。会议记录内容如下:

一、总包单位:

- 1、项目初步设计工作已完成, 评审工作预计 5 月 10 日完成;
- 2、场区厂房加固人员本月底前进场, 开始施工;
- 3、支架于本月低之前到货一批, 剩余支架预计 5 月 5 日前全部到货;
- 4、一、二次设备待接入方案确定后方可订货;
- 5、项目备案文件需进行更改, 具体完成时间有待商定;
- 6、接入设计方案暂未确定, 对后期设备选型及并网接入造成影响。

二、监理单位:

- 1、要求 EPC 单位在开工前提供相关开工报审资料 (施工组织设计、强制性条文计划、各项应急预案、质量通病防治措施、项目人员管理措施、项目质量验评划分、专项施工方案等);
- 2、要求总包单位做好施工安全防护措施, 对进场施工人员进行三级安全教育交底, 并设立现场专职安全员;
- 3、施工现场禁止吸烟, 禁止酒后作业; 施工人员进入施工现场必须佩戴劳保用品; 施工现场需做好安全警示标识牌; 厂房加固时必须做好安全防护措施;
- 4、进场材料、机械设备须及时进行报验, 同时要求总包方对现场的



- 进场材料进行掌控及做好材料到货台账，到场材料要归类整齐堆放；
- 5、监理方提出的质量问题请施工方积极配合进行整改，整改完成后报监理项目部查验；
 - 6、隐蔽工程必须进行报验，验收合格后方可进入下一工序施工，私自隐蔽我方不予签字认可；
 - 7、施工过程中做好影像资料留底，施工过程资料要与工程进度同步；
 - 8、要求 EPC 单位做好现场各项技术交底工作，确保安全文明施工；
 - 9、施工现场生产垃圾要及时进行处理，做到人走场清；
 - 10、监理例会时间定于每周五中午十二点召开，各方参建管理人员必须参加；会上总包方需将上周完成工作量、下周工作计划做出详细安排，并以周报形式上报业主和监理项目部；
 - 11、要求施工方与每月 24 日以月报形式上报本月工程情况。

三、业主单位：

- 1、要求总包单位提供工程总进度计划，并对重要时间节点进行标注；
- 2、组件采购合同尚未签订，与公司进行沟通；
- 3、要求监理单位下周监理例会前提供单位资质、到场人员资格等相关资料复印件到项目指挥部备案；
- 4、要求 EPC 总包单位确保合同工期内完成项目施工并网发电（6 月 25 日），控制好主要和重要节点，严格按节点时间来控制工期；
- 5、加强质量控制和管理，严格按照设计施工图、规范、标准和合同约定的质量要求组织施工，确保工程质量。材料报检报验、见证取样、第三方检测、隐蔽工程检查验收等工作必须按流程和相关要求来进行和完成。

主送单位	定远县晶能光伏电力有限公司 中国电子系统工程第四建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.04.26

注：本表一式 3 份，由项目监理机构整理，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

会议签到表

日期: 2018.04.25

[illegible]