

会议纪要

编号：004

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2018年06月1日			
会议主持人	刘士发					
会议主题：						
安全文明施工专项会议						
上次会议问题落实情况：已落实						
本次会议内容：						
<p>由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在施工现场会议室，针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分，一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报；二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求，三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下：</p> <p>一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报：</p> <ol style="list-style-type: none">1、每周对施工人员进行两次安全文明施工会议的召开；2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改；3、对现场未做安全防护措施以及未佩戴安全帽等现象进行处理；4、对施工中不听从管理管理人员者进行清场并给予相应的处置；5、屋面材料乱摆乱放等现象进行整改并检查核实。 <p>二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作，主要有以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、屋面组件安装施工现场，施工人员必须文明规范施工，不得随意踩踏按压组件，对不听从者清除现场；2、现在正值开关站墙体砌筑阶段，现场砖头钢筋比较多，在施工时一定得保护好自身安全，不得在现场乱扔乱放，抛砖时必须注意以免砸伤；3、加强施工人员安全文明施工知识教育，禁止野蛮施工；4、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生；5、要求租赁吊车必须持有驾驶证、上车操作证、从业资格证证件；						

6、在吊车进行进场材料吊装时现场必须派有安全专职人员进行安全监护；

7、要求现场施工人员不得穿拖鞋、背心等着装进场；

8、现场施工人员必须佩带安全帽，现场做好警戒线、警示牌等安全防护措施。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前已进入冬季施工，屋面施工属于高空作业，要求施工单位现场施工防滑、防冻措施，确保施工安全。

1、对组件安装施工现场踩踏、按压组件等野蛮施工不文明现象进行相应的罚款处理。

主送单位	苏州赛纷新创绿色能源有限公司		
抄送单位	江苏镇江安装集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 中新物流园4.57MW分布式光伏发电 项目监理项目部	发文时间	2018年06月1日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。