

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-002

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 苗宇明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 05 月 12 日
会议主持人	胡斌		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量的相关事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: ● 施工单位: 本周完成工程量: 钻孔灌注桩基础浇筑完成 5 个区; 支架安装完成约 1.5MW; 5 区接地基本完成; 2-4 区高压电缆沟开挖完成; 箱逆变基础开挖、垫层、浇筑完成; 开关站除化粪池、避雷针、生活舱基础外开挖完成。 下周预计完成工程量: 箱逆变基础完成 6 个; 开关站的 SVG、一次舱、二次舱、主控室底板全部浇筑完成; 其余完成工程量需根据材料到货时间安排。 需协调事项: 材料到货时间 (到货材料需配套); 联系设计单位出电气图纸、化粪池图纸、避雷针图纸; 确定开关站排水方案 ● 总包单位: 安全方面标识标语齐全, 比较正规负责。但是还有部分安全隐患: 材料散料时堆放位置不安全, 材料拆绑带时注意不要刮伤人, 铲车转料放置位置需注意安全, 加大对现场车辆车速控制力度, 闲杂人等禁止上山; 质量方面管理者需加强控制, 时刻监督; 混凝土浇筑时需振捣到位; 控制好基础标高、距离、水平等, 不要引起返工, 不要影响工艺美观; 到货材料开箱后处理好现场垃圾; 安装组件时需注意轻拿轻放; 接地沟深度不够, 地下有岩石挖不下去时打接地极, 能挖下去的地方尽量挖下去; 焊接扁铁时搭接面积要足够, 焊渣要处理干净; 汇集站基础开挖深度已超挖, 注意不能超挖。必须做好预埋件位置。回填土时需一层一层压实; 材料安装区域混乱需加强管理; 运输材料损耗太多; 注意安全, 货车不能载人; 施工现场禁烟禁火; 进入施工现场必须佩戴安全帽; 预埋件振捣不到位、不及时; 做好安全技术交底, 开车时注意安全。 ● 监理单位: 确定每周六下午 2 点召开监理例会, 施工单位需提前上报每周施工周报, 每月末上报月报; 确定项目名称为济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发			

电项目；请施工单位尽快提供前期报审资料，资料需与工程进度同步；每道工序完成后经三级自检合格后报监理部验收，验收合格后方可进行下道工序施工；必须重视安全质量文明施工，对施工人员进行安全交底，加强施工人员安全意识；每周六进行安全质量文明施工情况大检查；需要旁站部位或工序需 24 小时前通知监理项目部；设备材料进场需报验，未经验收的设备材料不允许用于现场施工；对已到场设备材料进行保护措施。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 新疆泽星能源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.13

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2018.05.12.

姓名	工作单位	职务/职称	电话
陈斌	江苏中孚	项目经理(总包)	13828831590
苏学军	江苏中孚	土建专工	13830609280
张开胜	新疆泽星	土建专工	13579938217
足巴	泽星	总负责	13795791008
三保敏	泽星	安全员	13438195100