

.GFDZJBM09: 会议纪要

会议纪要

编号: ZHJL-HYJY-003

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 薛守明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 05 月 19 日			
会议主持人	胡斌					
会议主题:						
关于施工进度、安全、质量的相关事宜						
上次会议问题落实情况:						
无						
本次会议内容:						
● 施工单位:						
本周完成工程量:						
箱逆变基础底板浇筑完成; 1、3、4 区箱逆变基础砌墙完成; 开关站基础垫层浇筑完成; SVG 室、一、二次设备舱、主控室基础底板钢筋加工完成; 钻孔灌注桩基础浇筑 1-6 区全部完成, 7、8 区完成 80%; 3、4、5、6 区防雷接地网完成 40%; 5、6 区支架组件安装完成 90%, 4 区完成 10%。						
下周预计完成工程量:						
箱逆变基础砌墙、圈梁浇筑全部完成; 开关站的 SVG、一二次舱、主控室底板全部浇筑完成; 其余完成工程量需根据材料到货时间安排。						
需协调事项:						
高低压电缆、4mm ² 光伏线、支架、组件、立柱、横梁材料尽快到场; 联系设计单位出开关站化粪池图纸。						
● 监理单位:						
进入夏季高温多雨季节, 请合理安排上下班时间; 加大对现场安全检查力度, 未佩戴安全帽禁止进入施工现场, 对现场做好安全技术交底, 防止安全事故的发生。组件在搬运过程中轻拿轻放, 避免造成划伤、破损; 需旁站部位要提前 24 小时书面通知监理, 隐蔽工程施工做好留影像资料, 通知我方验收; 每道工序完成需报验, 经我方验收合格后方可进入下一道工序; 材料到场需申请开箱检查, 否则不允许用于施工部位; 现场施工与图纸不符时, 需申请设计变更, 禁止私自更改设计。						
特别强调: 每周监理例会, 施工单位需提交施工周报。						
主送单位	江苏中导电力有限公司					
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 新疆泽星能源建设工程有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.20			

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



济南三锐电力科技有限公司长清 20WM 光伏发电项目会议签到表

日期: