

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-004

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 葛宇明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 05 月 26 日
会议主持人	胡斌		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量的相关事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: ●施工单位: 本周完成工程量: 箱逆变圈梁今天全部浇筑完成; 开关站变压器钢筋绑扎完成; SVG 室砌砖完成; 接地变钢筋绑扎完成; 一、二次设备舱、主控室底板浇筑完成。 下周预计完成工程量: 箱逆变抹灰完成; 开关站基础砌体, 圈梁浇筑完成; 变压器、接地变浇筑完成。 需协调事项: 开关站设备舱备用舱无具体安装位置; 开关站围墙有无照明设置、监控设置; 开关站大门施工图与效果图不符; 箱逆变接地极做法(地下有岩石, 打不下去); 避雷针基础预埋螺栓到货时间; 施工道路近几日遭村民堵路, 如不解决, 无法保证工程进度; 图纸基本出全, 何时组织图纸会审; 到货电缆与图纸规格不符; 四、七区组串图纸不全; 直流电缆图纸未标明接地线规格; 汇流箱下引线穿管用何材质; 组串之间穿管用何材质、规格; 逆变器接地线规格; 区域监控问题。 ●总包单位: 安全方面: 抽烟现象, 未戴安全帽现象, 货车载人现象未制止。 质量方面: 安装后进行成品保护, 不要砸坏、损耗材料。 ●监理单位: 对前期资料尽快进行报审; 签发通知单尽快进行回复; 送检材料尽快进行送检; 加大对现场安全的把控, 禁止现场抽烟、未戴安全帽现象; 商砼中不允许加水, 如在发现商砼中加水现象, 就停止该部位的施工; 电缆已到场, 敷设时注意不要对电缆造成损坏; 工期比较紧但是要在保证质量的前提下抢工期,			

不能因为抢工期而忽视质量；每次开会都在强调每周例会时要上报施工周报，每月末上报月报，以前的缺失的部分尽快补齐；希望总包方针对会议上提出的该协调的问题尽快落实解决。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 新疆泽星能源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.05.20

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



济南三锐电力科技有限公司长清 20WM 光伏发电项目会议签到表

日期:

[illegible]