

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-005

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 薛宇明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 06 月 09 日
会议主持人	胡斌		
会议主题: 关于施工进度、安全、质量的相关事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: ● 施工单位: 本周完成工程量: 1#-8#箱逆变基础浇筑全部完成; 开关站基础全部完成; 开关站生活舱就位完成; 开关站电缆沟电缆支架焊接完成; 1#-8#组件安装全部完成; 1#-8#箱逆变就位完成; 电气全场接地工程累计完成 70%; 汇流箱安装完成 80%; 现有所有运输材料全部运输上山。 下周预计完成工程量: 光伏区高压电缆敷设全部完成; 光伏区直流电缆敷设完成 70%; 开关站、光伏区调试, 试验人员进场; 开关站一次、二次接线开始施工。 需协调事项: 电气工程剩余电力电缆, 通讯光缆需尽快进场; 开关站剩余设备需尽快进场。 ● 总包单位: 注意安全, 电气施工时开关全部关掉; 施工同时注意节省材料。 ● 监理单位: 630 工期必须保障; 抢 630 的同时不能忽视质量和安全问题; 施工过程中出现任何问题应尽快提出、沟通解决; 光伏区内蓝图于 6 月 10 日提供至监理项目部; 下雨天气禁止施工, 如有特殊情况须施工时, 报专项施工方案至监理项目部, 待监理方审核同意后方可按照施工方案执行, 否则出现的一切后果有你们方自负; 对监理通知单的内容需落实后报监理复检; 尽快报审前期资料; 下次再次发现未戴安全帽或施工区域抽烟现象, 将建议业主单位对你方进行考核。			
主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 新疆泽星能源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.06.09

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



济南三锐电力科技有限公司长清20MW光伏发电项目
监理项目部

济南三锐电力科技有限公司长清 20WM 光伏发电项目会议签到表

日期:

[illegible]