

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-007

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 张黎明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 07 月 19 日
会议主持人	胡述波		
会议主题: 关于施工进度以及施工存在问题协商的相关事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: ●总包单位: 工程施工进度及施工存在问题: 1、光伏区及 10KV 线路: 光伏区 10MW 支架及组件安装已完成, 电气部分已完成; 开关站土建、电气基本完成, 剩余站内消缺及整体调试(10KV 送电后可进行调试工作); 10KV 线路于本月二十三日可具备验收条件(由邦泰协调验收工作); 10KV 末端杆更换需协调停电(由邦泰协调, 中导施工) 2、27#-52#外线: 21 基塔立塔完成; 2 基塔正在进行土建施工(38#、39#); 50#塔基村名阻拦放线; 32#、33#、34#未协调成功 3、1#-26#外线: 1#-5#未协调成功; 1#土方要价较高, 4#紧挨河边, 5#土方挖出水 ●监理单位: 天气炎热, 施工时需注意安全; 质量问题望施工单位注意; 总包单位对资料进行查漏补缺, 及早报审; 隐蔽工程未报验至监理部位需进行第三方检测; 阴影遮挡问题需落实整改。 ●建设单位: 光伏区及 10KV 线路总结: 10KV 线路由邦泰向供电公司报停电计划, 由中导准备材料、人工、施工机械, 施工方案等; 10KV 线路供电手续有中导负责办理; 场内一、二次设备调试可接临时电源进行调试; 光伏区阴影遮挡问题发电前解决完成。 外线总结: 1#可以协商施工; 4#、5#需联系设计单位出方案; 7 个不具备土建施工条件的塔基需由项目部起草文件报区政府并且与镇镇府协调解决; 13#、14#过京			

台高速涵洞的由邦泰去山东高速公路公司协调解决；跨 104 国道部分由中导项目部找长清区公路局协调解决；放线方案需项目部各参建方协商确定；青杨变电站内设备改造合同方案由中导自行解决并进入施工阶段；PT、CT 需送市供电局校验；隐蔽工程未报验至监理部位需进行第三方检测需协商找出更好的解决方案。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 济南邦泰电器安装有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.19

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



姓名.	公司	职务.	电话.
胡过功	三锐		15318832287
王松礼	济南邦泰		15315578665
谢泉东	济南邦泰		18766441719
张磊	江苏中导		13828831590
李学武	江苏中导		13830609280
周鹏飞	江苏中导		17605185697
张金贵			15707604800
徐红梅	常州正强		13365125633
胡文利	正强		18827901197