

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY-008

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

签发: 苗宇明

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018 年 07 月 22 日
会议主持人	胡斌		
会议主题: 关于施工进度、质量以及安全的相关事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: ● 施工单位: 上周完成进度: 1、光伏区电气安装, 土建施工工程完成; 2、开关站土建部分施工完成, 电气部分除调试、试验外, 其余施工完成; 3、光伏区电气工程, 支架、组件安装工程消缺自检完成; 4、场区围栏施工完成 60%。 下周计划进度: 1、箱逆变基础周围平整; 2、开关站一次、二次设备试验; 3、围栏施工完成。 需协调事宜: 开关站 10KV 备用电, 站内用水, 需尽快解决。 ● 监理单位: 1、天气炎热, 注意现场防暑降温工作, 避免工人中暑现象; 2、对整改通知单上需整改的部分应尽快整改, 并整改完成后报监理部复检。			
主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	济南三锐电力科技有限公司 新疆泽星能源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.07.22

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

济南三锐电力科技有限公司长清 20WM 光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.07.22

[illegible]