


会 议 纪 要

工程名称: 市中区齐村镇20MWp单晶高效农业光伏电站项目(一期10MWp工程)

编号: GFDZJBM09-007

会议地点	后良村项目部	会议时间	2018年6月11日
会议主持人	张金星		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、监理单位 1、尽快完善施工资料, 准备迎接质检部门检查。 2、施工方要采取有效措施, 坚决杜绝安全事故的发生。 3、总包尽快增加现场管理人员。 4、外线施工方案, 尽快提交监理方。 二、总包单位 1、两天内, 西坡进场道路及村民阻工, 一定能够解决。 2、工期临近, 但施工速度还相差很远, 要求分包方从明天起, 增加施工人员数量, 满足施工要求, 确保6.30顺利并网。 3、只要施工现场无村民阻工, 我方安排施工人员进场, 完成任务,			
主送单位	 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 江苏中导电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年6月11日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

