

会 议 纪 要

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp工程)

编号: GFDZJBM09-009

会议地点	后良村项目部	会议时间	2018年07月10日
会议主持人	张金星		
会议主题: 关于施工进度、质量事宜			
本次会议内容: 一、施工单位: 1、光伏场区西区需补充300左右基础后,满足5Mwp容量,现西区装机容量约3.5Mwp左右,若西区无阻工、下雨等影响因素,西区于7月20日完成支架组件安装; 2、西区电缆不足,待统计数据后及时选进行采购; 3、东区电缆敷设及压接已完成,西区电气于7月20日完成; 4、调试的所有实验4-6天内全部完成; 5、电缆耐压实验完成2根,总计8根; 6、开关站路面硬化,7月11号确定方案。 二、监理单位: 1、西区桥架基础质量不满足桥架固定需求; 2、现场生产垃圾需定期及时清理; 3、现场拆箱组件需集中堆放于托盘上,不得散乱放置; 4、场区4mm²线地埋敷设不符合设计要求。			
主送单位	枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 江苏中导电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年07月10日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

项目名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项目

日期: 2018. 7. 10号

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。