

会 议 纪 要

编号:

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项目 GFDZJBM09-001

会议地点	后良村项目部	会议时间	2018 年 5 月 7 日
会议主持人	张金星		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
1、监理单位			
1、总包提供单位资质证书,施工管理人员资质证书,分包单位资质证书等相关证件。			
2、总包提供材料进场计划及施工组织计划。			
3、总包提供进场材料的相关证件。			
4、总包资料要和实际施工同步。			
5、每道工序完成,监理方验收后方可进行下道工序。			
6、总包提供施工安全方案。			
7、尽快完善施工图纸。			
8、每周一下午四点召开监理例会,每周三上午九点半安全大检查。			
2、总包单位			
1、分包需增加施工现场管理人员。			
2、分包方要做好机械设备及施工人员调配,随时满足施工要求。			
3、征地及进场道路问题需尽快解决,以免影响正常并网时间。			
4、施工现场如发现施工人员未佩戴劳保用品的,每人每次罚款 100 元。			
4. 业主单位			
1, 明天, 结合政府相关部门, 积极协调解决征地及进场道路的问题。			



主送单位		江苏中导电力有限公司 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 北京昶源电力工程有限公司	
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	
项 目 章			
		发文时间	2018 年 5 月 7 日

