

会议签到表

项目名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项目

日期: 2018.5.14

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员，安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建

会 议 纪 要

编号：

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目 GFDZJBM09-002

会议地点	后良村项目部	会议时间	2018 年 5 月 14 日
会议主持人	张金星		
会议主题： 监理例会			
本次会议内容：			
1、监理单位			
1、总包报审施工前期所有资料。			
2、总包从新安排材料进场计划。			
3、进场的材料及时报审监理方			
4、外线施工计划，抓紧落实。			
5、进场道路及征地问题，尽快落实。			
6、尽快完善施工图纸。			
2、总包单位			
1、现场管理人员，一定要重视每周一监理会议及周三安全大检查会议，无特殊情况，必须准时参加。			
2、管理人员进入施工现场，必须佩戴安全帽及其它劳保用品。			
3、开关站及箱变基础施工迟缓，要求分包方加快施工速度，早日完成预定目标。			
4、征地及进场道路问题，建设单位配合政府部门正在积极协商解决。			
5、联系材料供货单位，先发一批场内急需材料到场，以免影响正常施工计划。			
6、开关站及箱变基础开挖结束，报审后，方可进行下一道工序。			
7、山坡桩孔缺少的地方，尽快增补齐全。			
8、施工现场，条件特别恶劣的地方，要做好标记。			
9、分包方做一个标志性招牌，写上工程概况。			



4. 分包:

1, 进场道路问题, 尽快解决。

2 预埋件, 前支撑, 螺丝等材料, 抓紧供货, 以免延误工期。

主送单位		江苏中导电力有限公司 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 北京昶源电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项 目 章			
		发文时间	2018 年 5 月 14 日

