

会 议 纪 要

编号：

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

GFDZJBM09-003

会议地点	后良村项目部	会议时间	2018 年 5 月 21 日
会议主持人	张金星		
会议主题： 监理例会			
本次会议内容：			
1、 监理单位			
1、 总包报审施工前期所有资料。			
2、 总包需尽快确定项目公章。			
3、 进场的材料要及时报审监理方			
4、 外线施工方案，抓紧提交监理方。			
5、 进场道路及征地问题， 尽快落实。			
6、 尽快完善施工图纸。			
7、 所有进入施工现场人员， 必须佩戴安全帽。			
8、 施工方安排专职人员，每天统计项目上所有工序的施工进度及材料进场清单， 报于监理方。			
2、 总包单位			
1、 材料已按施工计划， 正在陆续进场。			
2、 材料进场堆放场地问题， 正在落实。			
3、 西坡场地， 因征地及道路问题还没解决， 暂时不能大面积施工。			
4、 统计东坡场地断崖处， 特殊型号支架的数量， 报与生产厂家， 尽快加工。			
5、 汇集站 SVG， 接地变， 避雷针等地基深度变更问题， 结合设计等相关部门， 商议后再做决定。			
6、 因进场道路， 材料滞后， 村民阻工等问题， 影响正常施工， 所产生的机械及施工人员的误工费用， 经总包方核实后， 下发确认单认可。			
4. 分包；			

1, 东坡断崖处, 因地理环境复杂, 所用支架材料需特殊型号定制。 2; 我方已做好一切准备, 随时增派现场施工人员。 3; 因进场道路问题, 施工材料需要 3-4 次倒运, 才能正常安装, 倒运过程中, 存在很大的安全隐患, 望尽快解决。 4; 为了 6.30 顺利并网, 建议汇集站 SVG, 接地变, 避雷针等地基基础抬高 Nm。			
主送单位		江苏中导电力有限公司 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司 北京昶源电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项 目 章			
		发文时间	2018 年 5 月 21 日